

Seznam vad a nedodělků nebránících užívání

- 1) Některé nosné tupé svary vykazují velké převýšení
- 2) Některé přechody tupých svarů do základního materiálu nejsou provedeny plynulým přechodem
- 3) Většina svarů nemá pravidelnou kresbu svarů
- 4) Na četných místech nebyl odstraněn rozstřík svarového kovu a další nečistoty
- 5) Některé příčné výztuhy jsou přivařené do nosného svaru hlavního nosníku NK



Příloha č.2 dodatku SOD č. 711/2020

Vyčíslení a odsouhlasení slevy na dílo

Na základě vzájemné dohody navrhuje a poskytuje slevu z celkové smluvní ceny díla ve výši 10%.

Výpočet:

Původní celková smluvní cena bez DPH

628 892,68 Kč

Sleva ve výši 10% z původní ceny díla

- 62 889,26 Kč

Za zhotovitele:



Příloha č.3 dodatku SOD č. 711/2020

Výpočet a uznání sankce za nesplnění termínu dokončení díla

Zhotovitel: **DOPRAVNÍ STAVBY KOLÍN, a.s.**, Korytná 47/3, Strašnice, 100 00 Praha 10

Číslo SOD: **711/2020**

Název akce: **LG Stanovice odtok - pochozí lávka**

Termín dokončení díla dle SOD: nejpozději do 180 kalendářních dní (počínaje následujícím dnem po předání staveniště).

Předání staveniště 18.1.2021, smluvní termín dokončení 17.7.2021

Cena díle dle SOD: **628 892,68 Kč bez DPH**

Porušení smlouvy o dílo spočívá v nedodržení smluvního termínu dokončení.

V článku VI. bodě 1. předmětné smlouvy o dílo je ustanoveno, že pokud je zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Výpočet prodlení:

Skutečné dokončení díla: 4.8.2021, tj. 18 dní prodlení.

Výpočet smluvní pokuty:

0,2 % z 628 892,68 Kč = 1257,78 Kč/den

Smluvní pokuta za celé období prodlení:

18 x 1257,78 Kč = 22 640,04 Kč

Stanovisko technického dozoru staveb:

Vlastní instalace lávky a příslušenství byla zahájena 16.7.2021, tj. na samém konci smluvního termínu dokončení. Dílo nebylo ve smluvním termínu provedeno.

Lávka byla dokončena 4.8.2021, tj. 18 dní po termínu předání a převzetí.

Z důvodu prodlení oproti sjednanému termínu předání a převzetí díla je dle smlouvy uplatněno sankce v celkové výši 22 640,04 Kč.

