

ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY	
STAVEBNÍ OBJEKTY, PROVOZNÍ SOUBORY	
Týdny:	12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
1 Objednání technologie	dodávka do 12 mes.!
2 Převzetí staveniště	
3 Zařízení staveniště	
4 PS03 - TRANSFORMÁTORY 110 KV	
T102 - vypnutí přetahu, vypnutí T102, vypnutí kab. linky 6,3kV	
Demontáže lan, trafa T102, kabelů (nn, vn)	
Instalace uzemnění a kabelových tras	
Instalace transformátoru T102, POK, kabelů (nn, vn)	
T102 - zapnutí, zapnutí kab. linky 6,3kV	
T101 - vypnutí přetahu, vypnutí T101, vypnutí kab. linky 6,3kV	
Demontáže lan, trafa T101, kabelů (nn, vn)	
Instalace uzemnění a kabelových tras	
Instalace transformátoru T101, technologie, kabelu (nn, vn)	
T101 - zapnutí T101, zapnutí kab. linky 6,3kV	
5 SO 511 - Stanoviště transformátorů	
Sanace podstavce a vodorovných bet. ploch T102, montáž kolejnic.	
Sanace podstavce a vodorovných bet. ploch T101, montáž kolejnic.	
6 Zkoušky a revize	
Komplexní zkoušky, revize	
7 Demontáž ZS	
8 Předání a převzetí díla	
Akce :	ČS Stranná – rozvodna 110 kV, transformátory T 101 a T 102
Místo :	ČS Stranná