

v Terezíně, dne 09.05.2018

vyřizuje: .....

## Z Á P I S

# "Zápis ze vstupního výrobního výboru"

datum konání: **09.05.2018**  
hodina konání: **10:00 hod**  
místo konání: **Terezín**  
akce: **„Rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech u č.p. 113“**

### Vstupní výrobní výbor

#### Zápis:

Bylo dohodnuto, že stávající zádržný systém podél komunikace není předmětem řešení této stavby, je součástí komunikace. Projektant osloví správce komunikace ohledně demontáže původního systému a vyzve správce k osazení nového zádržného systému.

Stávající mostní konstrukce budou plynule napojeny na rekonstruované opevnění. U mostku mezi SO 01 a SO 02 bude zachováno původní zábradlí, nebude demontováno, část navazujících zdí u mostků bude zachována. Výkresově bude opevnění zakončeno cca 0,30 m od mostovky.

V místě komunikace na pozemku p.č. 3643/5 bude proveden překop komunikace za účelem umístění odvodnění sklepení čp. 168.

Sloup ČEZ u mostku u p.č. 168 bude vyvázán.

U sloupu ČEZ v úseku SO 03 (v DSP SO 07) probíhá přeložení, řešení v projektové dokumentaci proto bude zachováno stávající s tím, že přeložení bude případně uzpůsoben harmonogram prací.

Bylo dohodnuto, že u mostku čp. 168 dojde k obnově včetně zábradlí. Zábradlí bude kotveno na svislou stranu mostovky.

V místě, kde jsou příčné prahy zavázány do zdi na sucho, bude provedena zeď z LK na MC v rozsahu základu.

V místě zaústění PB přítoků v úseku SO 03 bude umístěno potrubí DN 500 PVC korugované, skrze nějž bude vyvedeno stávající potrubí (pro případnou jednoduchou opravu nebo zvýšení kapacity zaústění).

HP a PP budou přiloženy. Bylo vyhodnoceno, že objednatel zajistí vypracování plánu BOZP a činnost koordinátora BOZP.

**Přílohy:**

1, Prezenční listina



**„Rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech u č.p. 113“**

[illegible]