

STAVEBNÍ DENÍK

Název objektu :	Sýpka -Kamenec	Kraj :	Olomoucký
Obec:	Skalička-Kamenec	Okres:	Přerov
Zúčastněné strany		Jména,adres a telefonní kontakty	
Objednatel/investor/			
Technický dozor investora			
Zhotovitel stavby			
Projektant/statika/	Statika Olomouc s.r.o, 		
Koordinátor BOZP			
Změny a doplňky			

Datum	Denní záznamy stavby		List č.1
pátek	Počasí:	polojasno sněžení	
1.12.2017	Teplota:	-3 až +2 C	
	Pracovní doba :	14:00-16:15 hod	
	Práce:		
	Nakládka materiálu na pile, doprava na staveniště Sýpka-Kamenec, s ložení materiálu na stavbě.		
	Pracovníci:		vi
	Pracovníci byly před zahájením prací seznámeni s riziky na staveništi a s technologickým postupem zpracovaným p.		
TB1	kontrola provádění prací - viz záznam GLP		
Sobota	Počasí:	polojasno sněžení	
2.12.2017	Teplota:	-3 až +0 C	
	Pracovní doba :	8:00-16:15 hod	
	Práce:		
	Podepření kleneb v 1NP stojkami šroubovacími, doprava materiálu na místo určení. Příprava materiálu, provádění dřevěné zabezpečovací konstrukce.		
	Pracovníci:		vi
TB1	kontrola provádění prací - viz záznam GLP		
Neděle	Počasí:	polojasno sněžení	
3.12.2017	Teplota:	-1 až +2 C	
	Pracovní doba :	8:00-14:30 hod	
	Práce:		
	Provádění dřevěné zabezpečovací konstrukce včetně kotvení do stávající konstrukce průvlaku. Demontáž stojek podpírající klenby. Úklid staveniště .		
	Pracovníci:		vi
TB1	Práce ukončeny dle technol. postupu a zpracovanou statikou kontrolou GLP		