

Z Á P I S Z E "ZÁVĚREČNÉHO VÝROBNÍHO VÝBORU"

datum konání: **16.09.2020**
hodina konání: **09:30 hod**
místo konání: **POh Česká Lípa**
akce: **„Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií“ - DPS**

- 1) Technické řešení
- Účelem akce je oprava devastovaných zdí toku Křinice v intravilánu Města Krásná Lípa.
 - Stavba se skládá ze 4 úseků – délka úseku č.1 je 15,3 m (SO 01), délka úseku č.2 je 28,4 m (SO 02) a délka úseku č.3 je 160,8 m (SO 03) a délka úseku č. 4 je 11,7 m. Dále je součástí akce rekonstrukce/oprava 3 schodů.
 - Oprava a rekonstrukce opevnění břehů - 2 druhy zdí
 - Zdi na MC (zadní líc z betonu), založení 0,8 m, odvodnění zadního líce, Kari síť, dno pouze jeden kámen k patě, zbytek ponechat bez úpravy, nade zdi ohumusování, osetí
 - Úhlová zeď jako betonový U rám s obkladem z lomového kamene
 - Stabilizace dna kamennými pasy

2) Soulad věcného obsahu stupně PD s PL (IZ, předchozím stupněm PD,...) – nedílnou součástí je vždy rozhodnutí GR (připomínky z IK PR,...)

Datum zápisu IK: 09.07.2019

3 02 15 043 - Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií, Křinice, ř.km 16,943-17,190

ZTE informoval o vývoji k MPV pozemku fy OCELOT a manželů Smolových.

1. Ocelot p.p.č. 3051/26 (6 m2) - dle telefonického jednání z 28.6.2019 s panem Peškem (jednatel fy) po více jak roce svolili s prodejem pozemku. Cenu stanovili na 1500 Kč/m2 tj celkem za pozemek 9000 Kč.

2. Smolovi dle GP p.p.č. 3013/1 - pan Smola s prodejem nesouhlasí.

IK požaduje:

1. Vzhledem k celkovým nákladům (9 000,- Kč) realizovat odkup pozemku fy OCELOT.

2. V dalším stupni PD nebude realizován úsek u pana Smoly.

Závěr: IK PR bere tuto informaci na vědomí a doporučuje dále pokračovat dle výše uvedeného.

DPS je zpracovna dle PL a předešlých stupňů PD.

Přítomní konstatují, že PD věcně naplňuje požadavek dle PL.

3) Členění na opravy a investice

Jedná se o opravu a investici

- SO 01 – Oprava opevnění úsek č.1
- SO 02 – Rekonstrukce opevnění úsek č.2
- SO 03 – Rekonstrukce opevnění úsek č.3
- SO 04 - Oprava opevnění úsek č.4
- SO 05 – Vegetační úpravy (kácení, přesazení keřů)
- VON1 pro investice
- VON2 pro opravy

- 4) Soulad ceny ze stupně PD s PL (IZ, předchozím stupněm PD,...). Při odchylce vyšší než 50 % je nutno uvést zdůvodnění,

Cena dle PL R: 2 000 tis. Kč, cena dle PL O: 8 000 tis. Kč.

Cena dle DPS R: 10.608,7 tis. Kč, cena dle PL O: 1.194 tis. Kč.

Cena překračuje předpokládané náklady v DUR o cca 18 %.

Zvýšení ceny DPS oproti DUR je způsobeno jednak změnou opevnění úseku č.2 (28,4 m) ze zdí z LK na MC na železobetonový U rám s obložením lomovým kamenem – omezené prostorové možnosti na pravém břehu a zatížením levého břehu nákladními vozidly o hmotnosti 40 t, jednak doplněním úseku č.4 délky 11,7 m (včetně rekonstrukce schodů do koryta) – tento úsek DUR nepředpokládal

- 5) Vyvolané investice (uvedení všech vyvolaných investic a potvrzení jejich potřeby)

- Odstranění kůlny (62.134 Kč) a finanční kompenzace (81.351 Kč) 143.485,- Kč
- Přeložka vedení CETIN 56.742,- Kč

Výše uvedené náklady jsou nezbytné pro provedení díla, podrobněji viz sumarizační tabulka.

- 6) Řešení pozemků – předložena sumarizační tabulka trvalých a dočasných záborů, popis požadavků vlastníků

Sumarizační tabulka předložena.

- 7) Rozpracovaný GP k odsouhlasení jeho formální a věcné úplnosti ve formátu souboru PDF,

GP bude objednáno POH (odkup částí pozemků od 4 vlastníků)

- 8) Kolize s inženýrskými sítěmi, termínové omezení pro realizaci,

Přeložka vedení CETIN (zasmluvněna s majitelem vedení)

- 9) Podmínky orgánů ochrany přírody – projednání výjimky ze ZCHD, termínové omezení pro realizaci,

Provádění stavby od 15. 3. do 15. 7.

- 10) Podmínky dalších subjektů včetně vnitropodnikových (VHD apod.), termínové omezení pro realizaci,

Bez připomínek

- 11) Hydrotechnické a statické výpočty

Výpočty byly provedené a zkontrolovány.

- statické posouzení zdí z LK na MC pro různé výšky zdí
- statické posouzení železobetonových zdí
- armovací výkresy
- výpočet hydraulických charakteristik koryta před a po realizaci akce



12) Odlíšnosti pro provádění stavby důležitá při zadávání zakázky (dotace,...)

Bez připomínek

13) Délka doby realizace dle projektanta

8 měsíců

Výše uvedené body byly projednány a odsouhlaseny.

Účastníci ZVV konstatují připravenost PD a doporučují PD k projednání v DK.

Tento výrobní výbor považují přítomní za závěrečný. (...za předpokladu zapracování veškerých výše uvedených připomínek, odsouhlasení soupisu prací rozpočtářem POh...)

Zapsal: Vejvalková

Datum 16.9.2020

Účastníci ZVV: ing. Linda Jelínková
Jan Železný, Dis.
Ing. Hana Koblížková
Ing. Petr Sloup



Oprava bodu č.9

Provádění stavby od 15. 7. do 15. 3. běžného roku.

Opravila: Vejvalková

