

Z á z n a m

ze vstupního výrobního výboru na:

Odstraňování PŠ ze září 2024

konaného dne 09. 01. 2025 na VHP Krnov

Přítomni:

- VHP Krnov Ing. Jaroslav Hlaváček, Ing. Roman Hlaváček
- Provozní odbor Ing. Miroslav Bokiš
- Odbor projekce Ing. Jiří Skalník, Ing. Dalibor Rajnoch, Ing. Martin Lepík

Bylo projednáno a dohodnuto:

PD oprav budou řešeny po jednotlivých úsecích daných kilometráží toku a číslem DHM. V případě, že úsek zahrnuje majetek s více čísly DHM, bude v PD rozdělen na samostatné stavební objekty dle jednotlivých čísel a kilometráže příslušného DHM.

Údolí řeky Opavice:

- projekční práce zahájit úsekem ř. km 13,067 – 15,685 – Město Albrechtice;
 Zodpovídá: příslušná pracovní skupina
 Termín: leden 2025
- svolat postupně jednání s dotčenými příslušnými obcemi za účelem stanovení a upřesnění priorit projekčních prací
 Zodpovídá: VHP Krnov
 Termín: leden 2025

Údolí řeky Opavy nad Kunovem:

- projekční práce zahájit úsekem v Karlovicích;
 Zodpovídá: příslušná pracovní skupina
 Termín: leden 2025
- do řešených úseků zahrnout povodňové škody na Bílé Opavě v km 0,000 – 0,800;

- pověřeným obcím předat informaci o plánovaném časovém průběhu a rozsahu projekčních prací s ohledem na rozčlenění úseků dle *Základních přístupů v obnově koryt vodních toků po povodni ze září 2024*:

Zodpovídá: VHP Krnov

Termín: leden 2025

Údolí řeky Osoblahy:

- projekční práce zahájit úsekem ř. km 16,039 – 16,750 Dívčí Hrad;

Zodpovídá: příslušná pracovní skupina

Termín: leden 2025

- zjistit rozsah památkové zóny v Petrovicích

Zodpovídá: VHP Krnov

Termín: leden 2025 – *splněno*

- oslovit památkový úřad za účelem zjištění postoje úřadu k odstraňování PŠ v památkové zóně Petrovice

Zodpovídá: Ing. Skalník

Termín: únor 2025

Projekční práce na daných úsecích budou neprodleně zahájeny. Jednotlivé pracovní skupiny budou svolávány aktuálně dle potřeby, rozpracované projektové dokumentace budou projednány na samostatných jednáních v širším spektru (TŘ, VHKL, AOPK ČR,...).

Zapsal:

Ing. Jiří Skalník