

Akce:
Zadavatel:
Projektant:

Odtěžení uložených kalů odkaliště Lipina
Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o.
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Časový a finanční harmonogram stavby

Činnost	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc			5. měsíc			6. měsíc		
Dokumentace a inženýrská činnost pro zajištění vodoprávního povolení nakládání s vodami, projednání a odsouhlasení dodavatelské dokumentace												
Příprava území - kácení, zpracování a odvoz dřevní hmoty												
Instalace zařízení staveniště, mobilní dekontaminační stanice, úpravy příjezdových komunikací												
Odvodnění odkaliště a kalů												
Odtěžení a odvoz k odstranění uložených kalů a nadlimitně kontaminované zeminy												
Bourání opevnění, demontáž oplocení, ocel. trubek, odstranění vzniklých odpadů vč. sebraných v řešeném prostoru												
Terénní úpravy, zásypy (rekultivace území)												
Dodání zeminy schopné zúrodnění a dovoz												
Sanační monitoring, sled a řízení prací												
Finanční plnění po měsících bez DPH	0 Kč	0 Kč	60 000 Kč	800 000 Kč	9 320 000 Kč	2 720 029 Kč						