

Z Á Z N A M

z jednání výrobního výboru při zpracování projektové dokumentace na akci :
„NAŠIMĚŘICKÝ POTOK, MIROSLAVSKÉ KNÍNICE, ř.km 8,930–9,000 opevnění toku“

konaného dne 26.6.2018 v kanceláři f. Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava,
Dolní Věstonice

Přítomni : viz. presenční listina

1. Rozpracovanost PD

Bylo provedeno geodetické zaměření a zjištěny informace o výskytech inženýrských sítí od jejich správců

V rámci jednání byl předložen koncept celého řešení stavby s členěním na jeden objekt :

Dále bylo konstatováno a upřesněno :

- Gabiony budou provedeny schodišťově s ohledem na statiku. Budou rozšířeny směrem do koryta toku, protilehlý břeh bude v patě zpevněn rovinaninou z LK 200–500 kg (dno je přirozeně kamenité)
- Nízký gabion bude protažen v patě svahu směrem ke stávajícímu gabionu (je již mimo předmětný úsek), část bude na pozemku obce
- V části vyústění dešťové kanalizace bude provedena úprava gabionu pro vyústění dešťových vod
- Z důvodu možného porušení kořenového systému při výkopech bude V PD zahrnuto i kácení dřevin na pozemcích obce (akáty atd.)
- Kořeny kácených stromů budou vytrženy
- Zbytky kácených náletů budou ošetřeny herbicidem
- Po úpravách koryta bude v částech nad zpevněním a na přístupových cestách provedeno osetí travním semenem
- Součástí DPS bude i fotodokumentace stávajícího stavu (Povodí poskytne foto pořízené mimo vegetační období)
- Zhotovitel předjedná odkup dotčených pozemků stavbou

Zapsal : Ing. Blahoslav Kopeček