

Harmonogram stavebních a montážních prací v rámci akce“ Rekonstrukce výdejny jídel správní budovy Povodí Odry, s.p.“
--

krok č.	popis činnosti	délka činnosti – dny
1	demontáž gastro vybavení, interiérového vybavení	2
2	demontáž svítidel, koncových prvků elektro + slaboproudu, demontáž prvků VZT	2
3	bourací práce, vybourání nových staveb.otvorů + osazení překladů, vybourání podlah	5
4	nové vyzdívky + zazdění rušených dveřních otvorů, hrubé stavební práce	3
5	příprava pro TZB (ZTI, VZT, EL., ..) - prostupy, zapravení,	2
6	instalace hrubých / základních částí TZB (ZTI, VZT, EL., ..)	3
7	hrubé omítky, úprava povrchů, zaměření gastro částí na míru + zadání do výroby	5
8	srovnání podlah + technologická pauza	4
9	HI stěrky, obklady, dlažby, omítky, drobné stavební práce (vč. Vysychání podlah)	14
10	pokládka vinylu, finalizace TZB (ZTI, VZT, EL., ..)	5
11	montáž gastro	4
12	dokončovací práce, závěrečný úklid	2
		51

Pozn.

Jedná se o odhad harmonogramu prací projektanta, nutno zohlednit rezervu + / - 30%.

Přesný a závazný harmonogram stavebních a montážních prací předloží vybraný zhotovitel stavby nebo uchazeči v rámci výběrového řízení