

Záznam z výrobního výboru č. 02 konaného v Pardubicích dne 18. 10. 2023 v 9:00Název akce: **VD Opatovice, oprava dlažeb u pravé vorové propusti**Číslo stavby: **122 230 019**

Přílohy: prezenční listina, projektová dokumentace, stanovisko magistrátu města Hradec Králové, rozpočet

Body zápisu:

Č. bodu	Poznámky a závěry jednání	Úkoly	Odpovídá / termín
01.01	Po předložení technického řešení se projednával typ podkladního betonu pod kamennou dlažbu. Bylo rozhodnuto, že se použije beton 16/20 XC2, který bude taktéž doplněn jako lože pod kamennou dlažbu v předprsí jezu.	Doplnit podkladní beton pod kamennou dlažbu v předprsí jezu.	Ing. T. Křenek / Do dvou týdnů
01.02	Při demolici přelivné hrany se diskutovalo o možném objevení dutin a nutnosti vyrovnat základovou spáru. Bylo rozhodnuto, že se tyto dutiny vyplní podkladním betonem tl. 150 mm, přičemž dojde k vyrovnání nerovností a případných kaveren pod kamennou dlažbou.	Přidat beton C 16/20 XC2 na vyplnění kaveren cca 8,0 m ³ .	Ing. T. Křenek / Do dvou týdnů
01.03	Projednávalo se těsnění u přelivné hrany a napojení na pískovcovou stěnu. U napojení na pískovcovou stěnu byla zvážena možnost upravit povrch sanační maltou. Bylo dohodnuto, že se nechá původní návrh (litým betonem do bednění) s tím, že se uvidí, jak rozsáhlé budou nerovnosti po odbourání přelivné hrany. Ohledně dilatační spáry byla provedena změna na opakovaně bobtnající pás s drátěnou výztuhou.	Do rozpočtu uvést, že se jedná o opakovaně bobtnající pás s drátěnými výztuhy.	Ing. T. Křenek / Do dvou týdnů
01.04	Projektant upozornil na možné rozvolnění dlažby při sekání spar, které lze předpokládat. Bylo dohodnuto ponechání prostého spárování bez přeložení dlažby v PD. Rozvolnění bude případně operativně řešeno v rámci stavby.		
01.05	Probíraly se připomínky na výkresovou část dokumentace.	Upřesnit popisky na situačním výkresu, doplnit kapsy pro provizorní hrazení, zrušit staveniště na pravém břehu.	Ing. T. Křenek / Do dvou týdnů
01.06	Probíraly se připomínky na rozpočet.	Přidat položku spárování nad 300 mm cca 40% plochy, přidat beton pro výplň kaveren a odstranění keřů do 40 m ² .	Ing. T. Křenek / Do dvou týdnů
01.07	Projednávala se úprava záhozu pod skluzovou plochou u přístupu na levém břehu (přes cyklostezku). Závod slíbil, že zajistí tuto úpravu.		
00.01	Ukončení výrobního výboru. Projektant se zavázal všem účastníkům zaslat záznam z výrobního výboru na uvedený e-mail.		Ing. T. Křenek / Do týdne
V případě, že účastníci nevznesou do 7 dnů po obdržení záznamu připomínky, má se za to, že záznam odpovídá průběhu jednání.			

Zápis provedl: Ing. Tomáš Křenek



PREZENČNÍ LISTINA		
Název akce: VD Opatovice, oprava dlažeb na pravé vorové propusti		
Č. akce: 3672	Č. stavby: 122 230 019	Datum: 18. 10. 2023

PREZENČNÍ LISTINA		
Název akce: VD Opatovice, oprava dlažeb na pravé vorové propusti		
Č. akce: 3672	Č. stavby: 122 230 019	Datum: 18. 10. 2023

PREZENČNÍ LISTINA		
Název akce: VD Opatovice, oprava dlažeb na pravé vorové propusti		
Č. akce: 3672	Č. stavby: 122 230 019	Datum: 18. 10. 2023

PREZENČNÍ LISTINA		
Název akce: VD Opatovice, oprava dlažeb na pravé vorové propusti		
Č. akce: 3672	Č. stavby: 122 230 019	Datum: 18. 10. 2023

PREZENČNÍ LISTINA		
Název akce: VD Opatovice, oprava dlažeb na pravé vorové propusti		
Č. akce: 3672	Č. stavby: 122 230 019	Datum: 18. 10. 2023

[illegible]