

Záznam z jednání stavební komise dne 2. 8. 2022

Přítomní: dle prezenční listiny

Program:

1. Rekonstrukce Černilovského potoka


Host: Ing. Petr Kunc, Povodí Labe s.p.

Zápis

1. Rekonstrukce Černilovského potoka

Jednání navazuje na:

- připomínky obce (uvedeny v STZ aktualizovaného projektu)
- vydání upraveného projektu rekonstrukce potoka 01/2022



- dopis PLA adresovaný obci 07/2022 informující o dvou bezvýsledných výběrových řízeních na statické posouzení 17 nemovitostí těsně sousedících s korytem Černilovského potoka

Připomínky stavební komise

Dne 14.6.2022 sděleno Ing. Kuncem, že „se sice podařilo vypořádat všechny připomínky od stavební komise, avšak momentálně akce stojí na požadavku statického posouzení stávajících nemovitostí“.

Statické posouzení – viz další bod.

Z pohledu stavební komise nedořešené připomínky:

V úsecích, kde s korytem sousedí stavby a oplocení, požadujeme zpevnění koryta z kamenné dlažby v celé výšce.

Bude výpočtem doloženo, že rychlost proudění na úrovni horní hrany zpevnění kamenem nebude způsobovat poškozování horní části zemního svahu (jen travní porost). Počítá se s pravidelným sečením trávy ze strany PLA.

Navíc není jasné navázání koryta SO 02 podél silnice, kde dochází ke zmenšení sklonu koryta (a tedy k jeho rozšíření) na stávající mostky překračující strmější zpevněné svahy.

Dle PLA před a za mostky bude náběh – zestrmení svahů, z projektovaného sklonu do stávajícího sklonu a kamenná dlažba se bude v náběhu zvedat až na horní hranu břehu.

Dáváme ke zvážení, zda konstrukci dna z kuláčů a kačírku nenahradit kamennou dlažbou, jak je to navrženo na horním toku.

Projektant si stojí za svým řešením, i když s ním nejsou reálné zkušenosti. Koncepce vychází z omezeného přístupu ke korytu v zastavěném území. Počítá se s životností cca 20 let s tím, že lokální poruchy budou průběžně opravovány správcem. Zvolená koncepce řešení umožňuje tyto dílčí opravy.

Dokumentace počítá s tím, že některé lávky nebudou po realizaci stavby vráceny. Žádáme specifikaci, kterých lávek se to týká (staničení).

Seznam bude doplněn do STZ. Podobně bude do STZ doplněn i seznam (staničení) propustků, na kterých bude dočasně odstraněno zábradlí.

Při popisu zpevnění kamennou rovinou je uvedena specifikace hmotnosti zrna „do 200 kg“. Považujeme za vhodné stanovit minimální hmotnost, aby byla zajištěna trvanlivost a stabilita navržených úprav.

Zhotovitel bude kontrolován podle předepsaných rozměrů kamenů.

V km 7,020 se počítá s přístupem přes vypuštěný rybník „Čerňák“. Ten prošel rekonstrukcí, jejíž součástí je zestrmení břehů a jejich zpevnění z kamenné dlažby do betonu. Je třeba s tímto při přístupu počítat. Sjezd do rybníka od přilehlé komunikace je naopak nyní vybudován.

Příjezd do rampě dolů, po dně vypuštěného rybníka bude po šterkopískovém polštáři v geotextilii. Bude nutné vypuštění rybníka, po vypuštění pasportizace stavu a po dokončení stavby zhodnocení.

Statické posouzení nemovitostí

V uplynulých měsících PLA vypracovalo zadání statického posudku (celkem 17 nemovitostí podél Černilov. potoka) a uspořádalo dvakrát výběrové řízení, do nějž se však nepřihlásil žádný zájemce.

Následně PLA zkontaktovalo některé konkrétní statiky v HK, Pce a okolí, žádný však o takto rozsáhlou a z pohledu statika problematickou zakázku nemá zájem.

PLA navrhuje přenést zhotovení statického posudku (vč. pasportu staveb) na zhotovitele, před zahájením stavebních prací. V takovém případě by bylo výraznou výhodou, že posudek bude "aktuální" k datu zahájení prací a byla by zde zaručena spolupráce zhotovitele přímo se statikem v terénu na stavbě.

Dohodnuto:

- V rozpočtu stavby budou prostředky na zajištění všech objektů.
- V HMG stavby budou rezervy pro zajištění všech objektů.
- Před zahájením prací bude provedena pasportizace koryta a okolních staveb a zpracování statického posudku na okolní objekty. Posuzující statik bude dozorovat i práce prováděné v okolí objektů a bude schvalovat technologický postup prací.
- Poškození staveb po dokončení stavby bude řešeno individuálně mezi vlastníkem a PLA.

Oplocení stávající:

V rozpočtu jsou náklady na zajištění plotů během výstavby (rozepření).

Pokud je oplocení mimo hranici pozemků PLA, bude v rámci stavby vybudováno nové oplocení na hranici pozemků (stávající oplocení bude odstraněno).

Další postup

1. Rozeslání záznamu z jednání stavební komise
2. Doplnění a úprava dokumentace na základě dohodnutého
3. Zaslání upravené dokumentace na obec, kompletní
4. Vyjádření obce pro stavební řízení

Prezenční listina stavební komise dne 2. 8. 2022

Členové:

Jméno Příjmení

Podpis

Miroslav Krsek

Stanislav Jvůrek

Zdeněk Vachek

Petr Staša

Vladimír Svíčka

Vladislav Král

Jiří Štěníčka

Hosté:

Jméno Příjmení

Podpis

Petr Kunc - PLA

LUKAS^{IV} UHLIK

RADEK VELEV

EVA STOLÍNOVÁ

KUD RUA C Samudra