

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	II 2013	III 2013	IV 2013	V 2013	VI 2013	VII 2013	VIII 2013							
					21.	28.	4.	11.	18.	25.	1.	8.	15.	22.	29.	5.	12.	19.
1	VD Střekov, oprava III.jezového pole SO 01 - 1.část	819 dny	2.7.12	23.10.14														
2		750 dny	2.7.12	15.8.14														
3		1 den	2.7.12	2.7.12														
4		30 dny	3.7.12	1.8.12														
5		60 dny	2.7.12	30.8.12														
6		60 dny	2.5.13	1.7.13														
7		50 dny	2.7.13	20.8.13														
8		70 dny	21.8.13	29.10.13														
9		80 dny	30.10.13	27.4.14														
10		80 dny	28.4.14	16.7.14														
11		30 dny	30.9.13	29.10.13														
12		30 dny	17.7.14	15.8.14														
13		PS 01- oprava uzávěru III.jezového pole	764 dny	23.7.12	19.9.14													
14		Zahrazení / odhrazení z horní vody	120 dny	1.4.13	19.9.14													
15		Zahrazení / odhrazení z dolní vody	120 dny	1.4.13	19.9.14													
16		Oprava provizorního hrazení z DV	150 dny	23.7.12	19.12.12													
17	Dolní Stavidlo	491 dny	1.4.13	18.8.14														
18	Ocelová konstrukce DS	120 dny	1.4.13	31.7.13														
19	Podvozky DS	210 dny	2.5.13	28.11.13														
20	Zavěšené nosníky DS	30 dny	2.7.13	31.7.13														
21	Gallův řetěz t=260mm	140 dny	1.4.14	18.8.14														
22	Naváděcí misky řetězových kladek DS	140 dny	1.4.14	18.8.14														
23	Zásobníky řetězu	140 dny	1.4.14	18.8.14														
24	Těsnicí trámy prahové DS	62 dny	18.6.14	18.8.14														
25	Postranní těsnění	340 dny	2.6.13	15.8.14														
26	Výkyvné těsnění mezi stavidly	340 dny	2.6.13	15.8.14														
27	Boční vedení postranního těsnění DS	138 dny	31.3.14	15.8.14														
28	Vodící kladky DS a HS	195 dny	1.4.13	14.8.14														
29	Povrchová ochrana DS	200 dny	1.8.13	16.8.14														
30	Horní stavidlo	499 dny	1.4.13	26.8.14														
31	Ocelová konstrukce HS	120 dny	1.4.13	31.7.13														
32	Těsnicí plocha	110 dny	29.4.14	16.8.14														
33	Podvozky HS	210 dny	2.5.13	28.11.13														
34	Zavěšené nosníky HS	170 dny	31.8.13	16.8.14														
35	Gallův řetěz t=240mm	145 dny	25.3.14	16.8.14														
36	Zásobníky řetězu	145 dny	25.3.14	16.8.14														
37	Povrchová ochrana HS	180 dny	31.8.13	26.8.14														
38	Pilíře	271 dny	23.7.12	30.4.13														
39	Žebříky ve výklencích a na pilířích	150 dny	23.7.12	19.12.12														
40	Oprava vodících prvků provizorního hrazení z DV	30 dny	1.4.13	30.4.13														
41	PS 2. oprava zvedacích mechanismů 3. pole	75 dny	3.7.14	15.9.14														
42	Aretační zářázky Gallova řetězu (HS)	60 dny	3.7.14	31.8.14														
43	Aretační zářázky závěsného nosníku DS	60 dny	3.7.14	31.8.14														
44	Zvedací mechanismus HS a DS	30 dny	18.7.14	16.8.14														
45	Povrchová ochrana - nátěr	60 dny	18.7.14	15.9.14														
46	SO 01 - 2.část	63 dny	22.8.14	23.10.14														
47	Komplexní zkoušky	20 dny	20.9.14	9.10.14														
48	Dokumentace skutečného provedení	30 dny	22.8.14	20.9.14														
49	Likvidace ZS	14 dny	10.10.14	23.10.14														

57

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	IV 2014	V 2014	VI 2014	VII 2014	VIII 2014	IX 2014	X 2014
1	VD Střekov, oprava III.jezového pole	819 dny	2.7.12	23.10.14	31.7.14	28.5.14	2.9.14	30.7.14	21.11.14	25.1.15	29.6.15
2	SO 01 - 1.část	750 dny	2.7.12	15.8.14							
3	Převzetí staveníště	1 den	2.7.12	2.7.12							
4	Zařízení staveníště	30 dny	3.7.12	1.8.12							
5	Realizační dokumentace	60 dny	2.7.12	30.8.12							
6	Odstranění nánosů v podjezí pro vplutí plavidel s prov	60 dny	2.5.13	1.7.13							
7	Vyčištění jímky od nánosů, odstranění nánosů na oce	50 dny	2.7.13	20.8.13							
8	Přikotvení všech obkladových kamenů dna	70 dny	21.8.13	29.10.13							
9	Injektáž kontaktní spáry mezi betonem a kamenným c	80 dny	30.10.13	27.4.14							
10	Injektáž betonu mezi kesonem a obkladem v blízkosti	80 dny	28.4.14	16.7.14							
11	Vyčištění spar v kamenném obkladu na vodorovných,	30 dny	30.9.13	29.10.13							
12	Sanace neobložených částí pilířů	30 dny	17.7.14	15.8.14							
13	PS 01- oprava uzávěru III.jezového pole	764 dny	23.7.12	19.9.14							
14	Zahrazení / odhrazení z horní vody	120 dny	1.4.13	19.9.14							
15	Zahrazení / odhrazení z dolní vody	120 dny	1.4.13	19.9.14							
16	Oprava provizorního hrazení z DV	150 dny	23.7.12	19.12.12							
17	Dolní Stavidlo	491 dny	1.4.13	18.8.14							
18	Ocelová konstrukce DS	120 dny	1.4.13	31.7.13							
19	Podvozky DS	210 dny	2.5.13	28.11.13							
20	Zavěšené nosníky DS	30 dny	2.7.13	31.7.13							
21	Gallův řetěz t=260mm	140 dny	1.4.14	18.8.14							
22	Naváděcí misky řetězových kladek DS	140 dny	1.4.14	18.8.14							
23	Zásobníky řetězu	140 dny	1.4.14	18.8.14							
24	Těsnící trámy prahové DS	62 dny	18.6.14	18.8.14							
25	Postranní těsnění	340 dny	2.6.13	15.8.14							
26	Výkvné těsnění mezi stavidly	340 dny	2.6.13	15.8.14							
27	Boční vedení postranního těsnění DS	138 dny	31.3.14	15.8.14							
28	Vodící kladky DS a HS	195 dny	1.4.13	14.8.14							
29	Povrchová ochrana DS	200 dny	1.8.13	16.8.14							
30	Horní stavidlo	499 dny	1.4.13	26.8.14							
31	Ocelová konstrukce HS	120 dny	1.4.13	31.7.13							
32	Těsnící plocha	110 dny	29.4.14	16.8.14							
33	Podvozky HS	210 dny	2.5.13	28.11.13							
34	Zavěšené nosníky HS	170 dny	31.8.13	16.8.14							
35	Gallův řetěz t=240mm	145 dny	25.3.14	16.8.14							
36	Zásobníky řetězu	145 dny	25.3.14	16.8.14							
37	Povrchová ochrana HS	180 dny	31.8.13	26.8.14							
38	Pilíře	271 dny	23.7.12	30.4.13							
39	Žebříky ve výklencích a na pilíři	150 dny	23.7.12	19.12.12							
40	Oprava vodících prvků provizorního hrazení z DV	30 dny	1.4.13	30.4.13							
41	PS 2- oprava zvedacích mechanismů 3. pole	75 dny	3.7.14	15.9.14							
42	Aretační zarážky Gallova řetězu (HS)	60 dny	3.7.14	31.8.14							
43	Aretační zarážky závěsného nosníku DS	60 dny	3.7.14	31.8.14							
44	Zvedací mechanismus HS a DS	30 dny	18.7.14	16.8.14							
45	Povrchová ochrana - nátěr	60 dny	18.7.14	15.9.14							
46	SO 01 - 2.část	63 dny	22.8.14	23.10.14							
47	Komplexní zkoušky	20 dny	20.9.14	9.10.14							
48	Dokumentace skutečného provedení	30 dny	22.8.14	20.9.14							
49	Likvidace ZS	14 dny	10.10.14	23.10.14							

