

Z Á P I S Z E "ZÁVĚREČNÉHO VÝROBNÍHO VÝBORU"

datum konání: **11. 03. 2022**
hodina konání: **09:00 hod**
místo konání: **Povodí Ohře s.p., závod Terezín, zasedací místnost**
akce: **730 090 „OPŠ 07/2021 – Jílovský p. Děčín – Jílové – zabezpečovací práce“**

1) Technické řešení

Předmětem technického řešení je oprava povodňových škod. Jedná se o 6 samostatně řešených stavebních objektů. V rámci SO 01 je navržena obnova poškozeného opevnění dna. V rámci SO 02 je navržena nová zeď s navazující ochrannou předpatou. Objekt SO 03 zahrnuje řešení poškozeného dna a břehu. SO 04 řeší sanaci vytvořeného výmolu v patě zdi. Objekt SO 05 zahrnuje řešení poškozeného dna v úseku ohraničeném příčnými prahy. V rámci SO 06 je řešena sanace a obnova poškozené zdi.

Předmětem projektové dokumentace je Soulad věcného obsahu stupně PD s PL (IZ, předchozím stupněm PD,...) – nedílnou součástí je vždy rozhodnutí GŘ (připomínky z IK PŘ,...) : PD je věcně v souladu s PL.

2) Členění na opravy a investice :

Stavba bude členěna na opravy a investice.

Cena dle soupisu prací: cca 6 510 tis. Kč bez DPH

3) Soulad ceny ze stupně PD s PL (IZ, předchozím stupněm PD,...). Při odchylce vyšší než 50% je nutno uvést zdůvodnění :

Cena dle PL: 3 500 tis. Kč, cena dle rozpočtu: 6 510 tis. Kč bez DPH

Zdůvodnění navýšení ceny:

Cena byla navýšena z důvodu návrhu technicky náročného řešení zdi ve vazbě na statické výpočty v SO 02. Do SO 02 byla doplněna nová konstrukce předpaty v délce 30 m. V rámci SO 03 je zahrnuto řešení spádového objektu. Dále byly v rámci průzkumu u všech řešených objektů zjištěny rozsáhlejší skrytá poškození.

4) Vyvolané investice (uvedení všech vyvolaných investic a potvrzení jejich potřeby) :

V rámci stavby jsou vyvolané související investice. V rámci SO 02 bude řešena jako investice předpata a předsazená zeď.

5) Řešení pozemků – předložena sumarizační tabulka trvalých a dočasných záborů, popis požadavků vlastníků:

Akce vyvolává dočasné a trvalé zábory.

6) Rozpracovaný GP k odsouhlasení jeho formální a věcné úplnosti ve formátu souboru PDF,

Není součástí.

7) Kolize s inženýrskými sítěmi, termínové omezení pro realizaci :

Stavbou dochází k dotčení IS:

Demontáž vedení teplovodu.

Kanalizace v blízkosti stavby SO 01.

8) Podmínky orgánů ochrany přírody – projednání výjimky ze ZCHD, termínové omezení pro realizaci :

Slovení rybí osádky.

9) Podmínky dalších subjektů včetně vnitropodnikových (VHD apod.), termínové omezení pro realizaci :

Nejsou známy.

10) Hydrotechnické a statické výpočty :

Hydrotechnické výpočty budou doplněny. Statický výpočet je součástí PD.

11) Odlišnosti pro provádění stavby důležitá při zadávání zakázky (dotace!!!,...) :

Nejsou známy.

12) Délka doby realizace dle projektanta :

7 měsíců

SO 01

- bylo dohodnuto, že bude doplněn výkres DIO. Projednání DIO nebude součástí PD.

SO 02

- Bylo dohodnuto, že přechod v předsazenou zeď bude proveden na nátokové straně co nejpozději.
- Podpěrný profil konstrukce balkonů bude přesunut za korunu zdi.
- Na povodňové straně bude proveden trojúhelníkový klín, aby byl přechod rovněž pozvolnější. Předsazená pata podél zdi pod nemovitostmi bude řešena po domluvě jako železobetonová bez kamenného líce, resp. obkladu.
- Projektant dále představil změnu přístupu – nově z komunikace oproti předpokládanému řešení skrze areál na levém břehu.
- Budou doplněny hydrotechnické výpočty definující ovlivnění výšky hladiny novou konstrukcí
- Horní plocha betonového základu bude na úrovni dna, tzn. bez krytí dlažbou

Výše uvedené body byly projednány a odsouhlaseny.

Účastníci ZVV konstatují připravenost PD a doporučují PD k projednání v DK

Tento výrobní výbor považují přítomní za závěrečný. Nutné zapracování veškerých výše uvedených připomínek, odsouhlasení soupisu prací rozpočtářem POH.

Zapsal: Štěpán Krátký

Datum : 11.3.2022



**„OPŠ Q7/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové
– zabezpečovací práce“**

11.3.2022

9:00 hod

Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, zasedací místnost

[illegible]