

Pozemková úprava: KPÚ Horní Záblatí

Pozemkový úřad:	Pozemkový úřad Prachovice		
Název pozem. úpravy:	KPÚ Horní Záblatí	Forma pozem. úpravy:	KPÚ

		Kód
Kraj:	Jihočeský	35
Obec:	Záblatí	550680
K.Ú.	Horní Záblatí	789135
Další K.Ú. zasažená pozemkovou úpravou		

Důvody zahájení pozem. úpravy	Zpřístupnění pozemků Hlavní impulz od obce Řešení přidělů nebo nedokončeného scelování Realizace protipovodňových opatření Žádost vlastníků nadpoloviční výměry ZP	
Cíle pozem úpravy.:	Narovnání vztahů mezi vlastníky a nájemci půdy Zlepšení hosp. s vodou – ochrana před záplavami Zpřístupnění pozemků Uspořádání vlastnických práv a vztahů k pozemkům	
Úřední osoba odpovědná za vedení pozem. úpravy:	Štěrbová Ylona	
Kontakt:	Ylona.Sterbova@mze.cz	388 608 311

Výrazná účast PÚ na vlastním zpracování projektu:	Ne
--	----

Celková aktuální výměra obvodu pozem. úpravy	325,96ha
Sbor zástupců:	Ano

Počet LV	Při vyložení soupisu nároků:	70ks
	Ve schváleném návrhu:	71ks

Počet parcel řešených dle §2	Při vyložení soupisu nároků:	665ks
	Ve schváleném návrhu:	365ks

Stav pozem. úpravy:	Neukončená
Datum přerušení prací:	
Datum nabytí PM rozhodnutí o zastavení řízení:	
Ukončené realizace:	Ne

		Název	IČ	Datum podpisu smlouvy	Číslo smlouvy
Zpracovatel projektovacích činností	Přípravných projekčních prací:	TRAVAL, s.r.o.	26085518	15.11.2007	7117-2/2052/07-1729/06;1730/06-9/Št/0
	Přípravných zeměměřických prací:	TRAVAL, s.r.o.	26085518	15.11.2007	7117-2/2052/07-1729/06;1730/06-9/Št/0
	Pořízení DKM (případně GP):				
	Vytyčení a označení pozemků - fáze návrhu:				
	Návrhu poz. úprav:	TRAVAL, s.r.o.	26085518	15.11.2007	7117-2/2052/07-1729/06;1730/06-9/Št/0
	Ostatní práce (Studie dle § 11 Vyhlášky, vodohospodářské, a jiné):				

		Název	IČ	Datum podpisu smlouvy	Číslo smlouvy
Zpracovatel realizačních činností	Zpřístupnění pozemků (cesty):				
	Vodohospodářských opatření:				
	Protierozních opatření:				
	Jiných opatření:				
	Ochrany a tvorby živ. prostř. (ÚSES):				

Půda na spol. zařízení od	Státu:	5ha
	Obce:	8,5ha
	Vlastníků:	0ha
	Výkupem/darem:	0ha
	Celkem:	13,5ha

	Zahájení přípravných prací:	16.10.2006
	Oznámení o zahájení poz. úprav:	20.07.2007
	Úvodní jednání:	12.12.2007
	Přípravné zeměměřické práce:	30.06.2009
	Vyložení nároků:	07.09.2011
	Odsouhlasení plánu spol. zařízení:	13.09.2011

Datum	Vystavení návrhu poz. úprav:	27.02.2012
	Závěrečného jednání:	18.04.2012
	Kontrolní dny:	03.11.2010
		11.01.2010
		12.08.2009
		07.01.2009
		26.09.2011
		18.04.2012
	Datum jednání sboru zástupců:	07.01.2009
		12.08.2009
		11.01.2010
		03.11.2010
		26.09.2011
		18.04.2012
	Datum nabytí PM rozhodnutí o určení hranic pozemku:	
	Rozhodnutí o schválení návrhu pozem. úpravy:	
	Nabytí PM rozhodnutí o schválení návrhu pozem. úpravy:	
	Nabytí PM II. rozhodnutí (ukončení správního řízení):	
	Zapsání do KN:	

Autoremedura:	Ne
Odvolání:	Ne
Zpětvzetí:	Ne
Zaloba:	Ne

		Smlouva	Skutečnost
Náklady na	Ostatní práce (Studie dle § 11 Vyhlášky, vodohospodářské, a jiné):		0tis. Kč
	Přípravné projekční práce:	39	39tis. Kč
	Přípravné zeměměřické práce:	381	378tis. Kč
	Zpracování návrhu poz. úprav:	1 075	1 071tis. Kč
	Celkem etapy návrhu:	1 495	1 488tis. Kč
	Pořízení DKM (případně GP):		0tis. Kč
	Vytyčení a označení pozemků:		0tis. Kč
	Celkem:	1 495	1 488tis. Kč

		Skutečnost
Náklady na	Jiné práce - výkup pozemků:	0tis. Kč
	Jiné práce - věcná břemena:	0tis. Kč
	Náhrady újmy na majetku v důsledku činnosti pro pozem. úpravy:	0tis. Kč
	Celkové náklady na zhotovení návrhu:	1 488tis. Kč

		Smlouva	Skutečnost
Náklady na	Zpřístupnění pozemků (cesty cementobetonové):		0tis. Kč
	Zpřístupnění pozemků (cesty asfaltové):		0tis. Kč
	Zpřístupnění pozemků (cesty penetrační):		0tis. Kč
	Zpřístupnění pozemků (cesty dlážděné):		0tis. Kč
	Zpřístupnění pozemků (cesty šterkové):		0tis. Kč
	Zpřístupnění pozemků (cesty stabilizované):		0tis. Kč
	Zpřístupnění pozemků (cesty nezpevněné):		0tis. Kč
	Zpřístupnění pozemků (cesty ostatní):		0tis. Kč
	Protierozní opatření:		0tis. Kč
	Vodohospodářské opatření:		0tis. Kč
	Ochrana a tvorba život. prostř.:		0tis. Kč
	Jiná opatření:		0tis. Kč
	Celkem:	0	0tis. Kč

Náklady na poz. úpravu celkem:	1 495	1 488tis. Kč
--------------------------------	-------	--------------

		Předpokládaný rozsah realizace ze schváleného návrhu	Skutečný rozsah realizace (realizace do současnosti)
Rozsah spol. zařízení:	Zpřístupnění pozemků (cesty v ha):	0	ha
	Zpřístupnění pozemků (cesty v m):	2 500	Cementobetonové: 0 Asfaltové: 0 Penetrační: 0 Dlážděné: 0m Šterkové: 0 Stabilizované: 0 Nezpevněné: 0

			Ostatní: 0
			Celkem: 0
Protierozní opatření:	0		0ha
Vodohospodářské opatření:	0		0ha
Ochrana a tvorba životního prostředí (ÚSES):	0		0ha
Celkem:	0		0ha

© 2009-2011 Ministerstvo zemědělství