

## Harmonogram stavby :

## Poldr U Cigána s příjezdovou komunikací v k.ú. Hať

Zhotovitel : NEVIS Opava s.r.o.  
Vrchní 85/30  
74705 Opava 5

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	říjen 2012		listopad 2012				prosinec 2012					
					3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
<b>0732012</b>	<b>Poldr U Cigána s příjezdovou komunikací v k.ú. Hať</b>	<b>22.10.12</b>	<b>31.12.12</b>	<b>2 475 582</b>												
<b>01</b>	<b>Hráz a související objekty</b>	<b>22.10.12</b>	<b>31.12.12</b>	<b>2 142 553</b>												
1	Zemní práce	22.10.12	17.12.12	811 597												
2	Zakládání	19.11.12	07.12.12	75 241												
3	Svislé a kompletní konstrukce	15.11.12	30.11.12	323 201												
4	Vodorovné konstrukce	01.11.12	31.12.12	617 474												
8	Trubní vedení	05.11.12	07.12.12	269 718												
99	Přesun hmot HSV	22.10.12	31.12.12	45 322												
<b>02</b>	<b>Přístupová komunikace</b>	<b>01.11.12</b>	<b>15.12.12</b>	<b>105 867</b>												
1	Zemní práce	01.11.12	15.12.12	47 384												
5	Komunikace	01.11.12	15.12.12	45 461												
99	Přesun hmot HSV	01.11.12	15.12.12	13 022												
<b>03</b>	<b>Ozelenění a biologické úpravy</b>	<b>22.10.12</b>	<b>31.12.12</b>	<b>227 162</b>												
1	Zemní práce	22.10.12	31.12.12	201 332												
4	Vodorovné konstrukce	12.11.12	30.11.12	15 134												
8	Trubní vedení	01.11.12	30.11.12	1 032												
99	Přesun hmot HSV	22.10.12	31.12.12	9 664												
<b>Cena za měsíc</b>					198 567		1 540 062				736 953					
<b>Cena za čtvrtletí</b>					2 475 582											
<b>Cena za rok</b>					2 475 582											

Uzlové body:

UB 1 - 15.11.2012

UB 2 - 30.11.2012

UB 3 - 15.12.2012

NEVIS Opava s.r.o. 1  
747 05 OPAVA 5, Vrchní 85/30  
DIČ: CZ 26826437 - IČ: 26826437  
Tel.: 563 663 295

Vypracoval: Ing. Martin Nevřela