

## **Záznam z jednání (č. 4)**

**Název akce:** Desná, Loučná – Kouty nad Desnou, oprava kamenných stupňů

**Místo jednání:** Budova závodu Horní Morava Povodí Moravy, státní podnik, Olomouc

**Dne:** 15.08.2017 v 8:00 hod

**Účastníci:** Povodí Moravy, s. p., ředitel závodu – Ing. Jiří Zedníček

Povodí Moravy, s. p., projektový manažer – Tomáš Přikryl

Povodí Moravy, s. p., vedoucí provozu Šumperk – David Čížek, DiS.

Povodí Moravy, s. p. – Ing. Marcela Zapletalová

AGPOL s.r.o. – Ing. Pavel Ježík

**Účel jednání:** Seznámení se s postupem prací a s výsledkem provedených průzkumů, odsouhlasení finální varianty řešení

### **Body jednání:**

- Projektant seznámil přítomné s projektem opravy kamenných stupňů na toku Desné. Na základě výsledků průzkumů, které byly prezentovány již na minulém jednání, bylo definitivně rozhodnuto, že stupně č. 1-6 budou kompletně opraveny. Stupeň č. 7 (balvanitý skluz) bude opraven pouze částečně. Bylo dohodnuto, že provoz Šumperk provede kontrolu sanace provedených vrtů. Zahluňování vývarů do skalního podloží do větší hloubky oproti stávajícímu stavu (po odtěžení nánosů) nebude prováděno. Byla představena výkresová dokumentace k jednotlivým stupňům. Koncept byl zástupci Povodí přijat a odsouhlasen. Na požadavek investora bude zdrsnění dna těžkým kamenným záhozem z LK nad 500 kg provedeno na délce až cca 10 m za závěrečnými prahy vývaříšť.

- Projektant informoval přítomné, že u stupně č. 2 návrh zasahuje do ochranného pásma zatrubněného přemostění sítí nad tokem ve správě Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a. s. (ŠPVS) Projektanti jsou se zástupci ŠPVS v kontaktu a možnosti zásahu do ochranného pásma jsou s nimi konzultovány.

- Byla řešena problematika obtížnosti přesného určení polohy a hloubky skalního podloží v místech vývaříšť pod jednotlivými stupni. Projektant informoval přítomné, že pro tvorbu projektové dokumentace se vycházelo z původní projektové dokumentace z roku 2001 (zkreslení skutečného stavu) a stavu pod prvním stupněm, kde je skalní podloží ve vývaru viditelně obnaženo. Bylo dohodnuto, že rozpočet k projektu bude sestaven tak, že se bude počítat s méně příznivou variantou, aby rozpočet obsahoval veškeré možné práce potřebné k provedení řádné opravy vývaříště. Součástí PD bude také vzorový výkres řešení opravy vývaříště s popisem bouracích prací, vyztužení a ukotvení. To vše pro případ, že by skutečnost neodpovídala původní PD, ze které projektanti vycházeli. Způsob řešení bude následně konzultován s panem Přikrylem. Rozsah prací bude upřesněn až při provádění prací (po odkrytí konstrukcí). V PD bude upozorněno, že zhotovitel po obnažení vývaru přizve ke kontrole technický dozor investora. V PD bude upozorněno, že výsledný způsob opravy bude přizpůsoben skutečnému stavu vývaříště a nutnému rozsahu práce.

- Bylo dohodnuto, že v dokumentaci bude podrobně popsán způsob, jakým bude případně dobetonováno dno vývřiště, nebude-li na navržené kótě zastižen skalní masiv. Beton bude kotven ocelovými trny.
- Bylo dohodnuto, že do rozpočtu budou zahrnuty náklady na vyhotovení zaměření skutečného provedení stavby, včetně geometrických plánů v souvislosti s výkupem pozemků, které nyní nejsou ve vlastnictví Povodí Moravy, s. p.
- Na požadavek investora bude každý stupeň řešen jako zvláštní stavební objekt. Položky do rozpočtu budou řešeny vždy zvlášť pro každý stavební objekt, včetně vedlejších rozpočtových nákladů.
- Bylo dohodnuto, že v dokumentaci bude popsán způsob provádění stavby, včetně zajištění převádění průtoků, zajímkování, apod. To bude ještě konzultováno se zástupcem investora.
- Konstrukce rybochodu byla schválena. Rybochod je navržen jako ŽB rampa o stejných základních rozměrech jako má stávající konstrukce. Dno rybochodu bude zdrsňeno kameny uloženými do betonu.
- Na požadavek investora bude v projektu uvedeno, že kamenný obklad koruny a líce jednotlivých prahů bude kotven ocelovými trny do spár v obkladu, nikoli do kamene obkladu.
- Projektant informoval přítomné, že návrh zasahuje do několika parcel, které jsou v soukromém vlastnictví. Konkrétně byla diskutována parcela č. 1656/35 ve společném vlastnictví pana Bösera a pana Fleischmanna. S panem Böserem jsou projektanti v kontaktu. Projektant předá p. Böserovi kontakt na příslušné zástupce Povodí, aby mohl následně řešit otázku prodeje parcely. Zhotovitel zajistí nezbytné podklady k ohlášení stavby – pokusí se získat souhlas se stavbou dle požadavků vodoprávního úřadu. Majetkoprávní vyrovnání je v dikci Povodí Moravy. Na výrobním výboru byl probrán ideální postup převedení diskutovaných parcel.
- Projektant informoval přítomné, že p. Mogrovics, který je vlastníkem návrhem dotčené parcely č. 443/1, plánuje na této parcele vybudovat rybník.
- Projektant informoval přítomné o počtu došlých vyjádření ke stavební akci a jejich obsahu. Finální verze projektu bude ještě zaslána na OŽP - MěÚ Šumperk (Ing. Klusák) a na AOPK ČR (Mgr. Chlapek), kde bude řešen souhlas se zásahem do VKP, výjimka k zásahu do biotopu zvláště chráněného druhu živočicha a §45i (ptačí oblast). Bylo dohodnuto, že projektanti zajistí povolení ke kácení, bude-li to potřeba.

Zapsal: Ing. Ježík

Podpisy přítomných na prezenční listině

## Prezenční listina

z projednání

**"Desná, Loučná - Kouty nad Desnou, oprava kamenných stupňů"**

kterého se účastnili dne 15.08.2017

[illegible]