

V Karlových Varech, dne 24. 9. 2019

Z Á P I S Z E "ZÁVĚREČNÉHO VÝROBNÍHO VÝBORU"

datum konání: **24. 09. 2019**
hodina konání: **8:00 hod**
místo konání: **zasedací místnosti Povodí Ohře, závod Karlovy Vary, Horova 12**
akce: **„VD Březová - ocelové schodiště pod hráz“**

Na ZVV bylo dojednáno:

- Zasláné připomínky k PD byly před konáním ZVV zapracovány a vypořádány.
- Přebytečná zemina bude odvážena na skládku investora pod hrází, z levobřežní části do 500 metrů, z pravobřežní do 1 km
- Dále bylo konstatováno:

1) Technické řešení

Předmětem projektové dokumentace je náhrada stávajících nevyhovujících schodišť novými ocelovými. Na pravém břehu je navrženo schodiště od domku hrázového pod hráz k pravé segmentové strojovně. Schodiště bude doplněno dvěma chodníky s jednostranným zábradlím k revizní chodbě horní a revizní chodbě dolní. Schodiště na levé straně nahradí stávající betono-kamenné schodiště a bude v obdobném provedení jako schodiště na pravém břehu, ale bez chodníků. Ocelové schodiště (žárově zinkované) je navrženo jako montované se šroubovými spoji uložené na betonových patkách. Schodišťové stupně a podesty jsou navrženy z ocelových roštů.

2) Soulad PD s požadavkovým listem

Věcný obsah PD se zapracovanými připomínkami je v souladu s požadavkovým listem.

3) Členění na opravy a rekonstrukce

Jedná se o investici.

I. etapa – schodiště na pravém břehu

II. etapa – schodiště na levém břehu

4) Soulad ceny z PD s PL (Při odchylce vyšší než 10% je nutno uvést zdůvodnění)

Cena dle PL – 1 900 000 Kč

Cena dle PD – 2 600 000 Kč

Vzhledem k neexistujícím položkám ÚRS byla jednotková cena za ocelové konstrukce stanovena dle aktuálních dodavatelských cen.

- 5) Řešení pozemků – předložena sumarizační tabulka trvalých a dočasných záborů,
*Stavba částečně zasahuje na pozemek 3402 (k.ú. Karlovy Vary) v majetku města Karlovy Vary (levobřežní část stavby- nové schodiště umístěné v totožné trase stávajícího schodiště).
V současné době dochází k odkupu požadované části pozemku.
Ostatní dotčené pozemky jsou ve správě Povodí Ohře s.p.*
- 6) Rozpracovaný GP k odsouhlasení jeho formální a věcné úplnosti ve formátu souboru PDF
Není součástí projektové dokumentace.
- 7) Kolize s inženýrskými sítěmi, termínové omezení pro realizaci
Nejsou známy
- 8) Podmínky orgánů ochrany přírody – projednání výjimky ze ZCHD, termínové omezení pro realizaci
Nejsou známy.
- 9) Podmínky dalších subjektů včetně vnitropodnikových (VHD apod.), termínové omezení pro realizaci
Pro stavbu nejsou stanoveny žádné podmínky, ani termínové omezení.
- 10) Hydrotechnické a statické výpočty
Součástí PD je statický výpočet.
- 11) Odlišnosti pro provádění stavby důležitá při zadávání zakázky (dotace,...)
Nejsou známy.


Výše uvedené body byly projednány a odsouhlaseny.

Účastníci ZVV konstatují připravenost PD a doporučují PD k projednání v IK PŘ.

Přítomní považují tento výrobní výbor za závěrečný.

Zapsal:

Jan Dušek



datum konání: **24. září 2019**
hodina konání: **8:00 hod**
místo konání: **zasedací místnost závodu K. Vary, Horova 12, 4. patro**