

BÍLOVKA V BÍLOVCI KM 11,260-11,500

ZÁVĚREČNÉ PROJEDNÁNÍ DPS 15. 01. 2021

Konaného v budově Povodí Odry, s. p., Provoz Skotnice, Na Dolách 81 742 59 Skotnice

Povodí Odry, s. p.	Ing. Jana Hrabicová Ing. Jakub Kvapil p. Roman Volný
Golik VH, s. r. o.	Ing. Pavel Golík Ing. Jiří Čejp (virtuálně) Ing. Lukáš Sýkora (virtuálně)

Jednání bylo svoláno emailem dne 8. 1. 2021.

Podklady k jednání byly předány elektronicky 7. 1. 2021.

Cílem jednání bylo závěrečné projednání DPS.

Ing. Golík prezentoval navržené technické řešení se zaměřením na změny oproti DSP, v následné diskuzi bylo dohodnuto:

- Oprava povrchu LB komunikace a parkoviště bude v rozpočtu uvedena jako R - položka ploch, bez specifikace rozsahu a tl. opravy, resp. skladby. Stavbu lze kompletně realizovat z PB, v případě, že se zhotovitel rozhodne využít komunikaci v parku a zřídit provizorní sjezdy z LB, zajistí sám podklady pro opravu komunikace a zohlední cenu opravy do nabídkové ceny VZ.
- Projektant upozornil PO na požadavek paní Rymlové - informovat o zahájení stavby nejméně rok předem.
- Specifikace kamene pro obklady a zdivo - (pískovec / žula / ??). DPS nebude specifikovat konkrétní druh kamene, ale bude obsahovat požadavek na použití jednoho druhu kamene z jednoho zdroje pro celou stavbu.
- Ztrátne na betonech nebude řešeno.
- Projektant vznesl dotaz k návrhu úkrytů pro ryby dle doporučení ve vyjádření ČRS (*Je účelné zakomponovat úkryty pro ryby (např. z trubek DN 200, délky min. 500 mm, volné ložené kameny při patě opevnění) směrem po toku, vždy pod úrovní běžné hladiny toku, které poskytují ochranu ryb před predátory a také za povodňových průtoků přecházejí toto nepříznivé období v takto vytvořených umělých úkrytech.*) Úkryty nebudou navrhovány.
- Rozbory sedimentů předá PO projektantovi cca do dvou týdnů.
- DPS bude odevzdána v pěti výtiscích.

Pavel Golík
734 136 339
golik@golikvh.cz

[illegible]