

Zápis ze vstupního výrobního výboru projektu akce :
Jáchymovský potok ř.km 5,30-5,38-havarijní stav PB zdi
konaného
ve středu 24.června 2020 v 9 00 hodin
v zasedací místnosti Povodí Ohře s.p., závod K.Vary, Horova ul.

Přítomni : dle prezenční listiny

Stávající pravobřežní zeď je kamenná, zděná na sucho. Výška cca 2,5m, mocnost cca 0,9m. Zeď je v nestabilním stavu, lokálně již zřícená, zbytek s mírným nakloněním do potoka. V blízkosti zdi vzdušné vedení VN.

Při prohlídce bylo projektantem zjištěno, že pravděpodobně došlo k odplavení konstrukce dna, a tím je obnažena základová pata zdi.

Stejná situace na u levobřežní zdi mezi potokem a komunikací Ostrov-Jáchymov, kde je patrné obnažení a lokálně i podemletí založení zdi až do hloubky 0,8m pod základ.

Ve dně kaverny hloubky až 1m.

Terén navazující na zeď je značně výškově rozeklaný, s masivními pařezy.

Cca 20m nad opravovaným úsekem je potok přemostěn (v místě vjezdu ke zdi) s průtočným profilem 3,0 x 0,9-1,2m.

Projektant navrhuje nové opevnění sestávající ve spodní části do výšky cca 1,5m z masivní kamenné rovnániny $d = 1,0-0,8m$, ve sklonu 3:1, nad ní zához mocnosti cca 400mm ve sklonu 1:1,5. Navazující terén ve sklonu 1:2. Je nutné opravit i dno.

Toto řešení je mimo ochranné pásmo VN.

Bylo diskutováno a domluveno :

- 1/ nutno provést rekonstrukci dna kamennou rovnáninou zpevněnou stabilizačními praky betonovými tak, aby byla zajištěna stabilita břehového opevnění.
- 2/ investor se musí zajistit hydraulické posouzení v daném místě
- 3/ ažce si vyřáďá trvalé záborý a vyřáďá si souhlas a podmínky vlastníků dotčených pozemků
- 4/ výše uvedené skutečnosti vyžadují přeshráňové PL, změna smlouvy s projektantem ohledně rozsahu, termínu a ceny.

ZS









Prezenční listina

ze vstupního výrobního výboru projektu akce :

Jáchymovský potok ř.km 5,30-5,38-havarijní stav PB zdi

konaného

ve středu 24.června 2020 v 9 00 hodin

v zasedací místnosti Povodí Ohře s.p., závod K.Vary, Horova ul.

[illegible]