


Dočasná mezideponie stavebního materiálu a zařízení staveniště bude zřízena na stavbou dotčených pozemcích na levém a pravém břehu koryta vodního toku, které jsou ve vlastnictví stavebníka.

Přehled dotčených pozemků v k. ú. Veselí nad Moravou pro přístup na staveniště:

- přístup na levý břeh – p. p. č. 1556, 2897, 2899 ve vlastnictví města Veselí nad Moravou
- přístup na pravý břeh – p. p. č. 645/2, 645/3, 2464, 2594, 2782, 2802 ve vlastnictví města Veselí nad Moravou.

LEGENDA

- NAVRŽENÉ SANACE POVODŇOVÝCH ŠKOD;
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A MEZIDEPONIE STAVEBNÍHO MATERIÁLU
POZEMKY NA LEVÉM A PRAVÉM BŘEHU KORYTA, P.Č. 71/15, 121/8, 165/2, 197/3, 462/1, ST.601/17, ST.601/27, 604/1, 1038/11
- STÁVAJÍCÍ HRANICE PARCEL;
DIGITÁLNÍ MAPA KATASTRU NEMOVITOSTÍ [ČÚZK, ÚNOR 2021]
- VYUŽÍVANÉ KOMUNIKACE (PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ);
KORUNA HRÁZE NEBUDE POJÍZDNÁ PRO STAVEBNÍ TECHNIKU;
VEŠKERÝ STAVENIŠTNÍ PROVOZ BUDE V MAXIMÁLNÍ MÍŘE
VYUŽÍVAT PLOCHU BERMY KORYTA VT NA LEVÉM A PRAVÉM BŘEHU;
V PŘÍPADĚ NUTNOSTI BUDE PROSTOR BERMY ROZŠÍŘEN ZÁŘEZEM
DO TĚLESA HRÁZE, KTERÝ SE PO DOKONČENÍ STAVBY UVEDE DO
PŮVODNÍHO STAVU (PODROBNĚJI VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.)
- ZHOTOVITEL ZVOLÍ STAVEBNÍ TECHNIKU S OHLEDEM NA
ÚNOSNOST PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ.
- VEŠKERÉ STAVBOU POŠKOZENÉ PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE BUDOU
UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU PO DOKONČENÍ STAVBY.
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ VN 22kV [EG.D, a.s.]
- ZHOTOVITEL ZAJISTÍ A UČINÍ VEŠKERÁ OPATŘENÍ, ABY NEDOŠLO KE
ŠKODÁM NA VÝŠE UVEDENÉM ZAŘÍZENÍ, NA MAJETKU NEBO NA
ZDRAVÍ OSOB ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZEJMÉNA TÍM, ŽE
ZHOTOVITEL ZAJISTÍ ZEJMÉNA BODY UVEDENÉ VE ZPRÁVĚ B,
KAPITOLA B.1.7 A VE VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCE SÍTĚ [EG.D, a.s.]



SANACE ABRAZE PRAVÉHO BŘEHU

SANACE ABRAZE LEVÉHO BŘEHU

ř. km
131,870

ř. km
130,250

VYBUDOVÁNÍ DOČASNÉHO SJEZDU
VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST

Akce: **Morava, Veselí nad Moravou-Uherský Ostroh-
ř.km 130,250-131,870**

Stavebník: Povodí Moravy, s.p. - Dřevařská 11, Brno
provoz Veselí nad Moravou

Místo stavby: Vodní tok - Morava, ř. km 130,250-131,870
k.ú. Veselí nad Moravou

Stupeň dokumentace: PD pro realizaci opravy povodňových škod

Datum: 03.2021 Číslo projektu: Paré:

Vypracoval: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.
Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice

Název výkresu: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - ČÁST 2

Měřítko: 1:5 000 Číslo výkresu: C.3.2 Změna: -