

V Karlových Varech, dne 30.4. 2021

Z Á P I S Z E "ZÁVĚREČNÉHO VÝROBNÍHO VÝBORU"

datum konání: **30. 04. 2021**

hodina konání: **8:00 hod**

místo konání: **on-line**

akce: **Ottův jez - PB pilíř šterkové propusti - DSJ**

účastníci: POH, s.p.: Petra Suchopárková, Václav Pinta, Ondřej Masák, Kateřina Voříšková, Jan Bezděk, Miroslav Rojt, Blanka Novotná
VD - TBD a.s.: Ing. Tomáš Klemša

Na ZVV bylo dojednáno:

- Zasláné připomínky k PD byly před konáním ZVV zpracovány a vypořádány.
- Dále bylo konstatováno:

1) Technické řešení

Projekt řeší opravu pravobřežního pilíře šterkové propusti (dělicí pilíř), která je navržena v následujícím rozsahu:

SO01: Sanace pilíře

- *rozebrání porušeného zhlaví pilíře (rozebrání horní řady krajních kamenů a dlažby do hloubky cca 0,40m, provedení výplňové injektáže pilíře jílocementovou směsí, odstranění degradovaných částí betonové konstrukce (výplň jezu) na hloubku do cca 0,8 m s ponecháním krajních pohledových kamenů, provedení armovacích a kotevních prací, obnova výplně pilíře betonem, obnova krajních kamenů, obnova dlažby do betonu, přespárování svislých ploch konstrukce pilíře.*

SO02: Zajištění přístupu na stavbu

- *vybudování pomocné jímky z pytlů plněných pískem a následného nasazení tabulové jímky kolem opravovaného pilíře, která zamezí úniku injektážní směsi.*

2) Soulad PD s požadavkovým listem

Věcný obsah PD se zpracovanými připomínkami je v souladu s požadavkovým listem a následnými výrobními výbory.

3) Členění na opravy a rekonstrukce

Jedná se o opravu.

- 4) Soulad ceny z PD s PL (*Při odchylce vyšší než 50% je nutno uvést zdůvodnění a projednat na IK*)
Cena dle PL – 1,1 mil. Kč
Cena dle PD – 2,92 mil. Kč bez DPH
- Náklady na samotnou opravu pilíře činí 1,4 mil. Kč. Náklady spojené s jímkováním prostoru a přístupem na stavbu činí 1,3 mil. Kč.*
Odhad RN v PL zpracován v 04/2019 na základě realizačních nákladů z obdobné akce z roku 2015.
Při tvorbě PL nebylo uvažováno s takovým rozsahem jímkování.
V rámci projekčních prací byl proveden STP, který odhalil daleko větší porušení pilíře, než se při tvorbě zadání předpokládalo.
- 5) Řešení pozemků – předložena a odsouhlasena sumarizační tabulka trvalých a dočasných záborů, případně záborů veřejného prostranství (pokud je cena za DZ nadstandardní oproti platnému Výměru MF, je nutný souhlas účastníků ZVV)
Stavba se nachází na pozemcích POh,
Pozemky Města Cheb dotčeny dočasným zábořem (ZS + přístup na stavbu), viz sumarizační tabulka.
- 6) Rozpracovaný GP k odsouhlasení jeho formální a věcné úplnosti ve formátu souboru PDF
Není součástí projektové dokumentace.
- 7) Kolize s inženýrskými sítěmi, termínové omezení pro realizaci
Kolize s inženýrskými sítěmi není.
- 8) Podmínky orgánů ochrany přírody – projednání výjimky ze ZCHD, termínové omezení pro realizaci
Bez připomínek a termínových omezení.
- 9) Podmínky dalších subjektů včetně vnitropodnikových (VHD apod.), termínové omezení pro realizaci
Stavba musí probíhat v souladu s pokyny VHD Povodí Ohře a v méně vodném období roku (květen – říjen).
- 10) Hydrotechnické a statické výpočty
Hydrotechnické výpočty: výška nasazené jímky na ochranu staveniště, odvození velikosti průtoků pro stanovené SPA po dobu stavby. Statické výpočty nebylo nutné provádět.
- 11) Odlišnosti pro provádění stavby důležitá při zadávání zakázky (dotace,...)
Nejsou známy.

Výše uvedené body byly projednány a odsouhlaseny.

Účastníci ZVV konstatují připravenost PD a doporučují PD k projednání v DK PŘ.

Přítomní považují tento výrobní výbor za závěrečný.

Zapsal: Blanka Novotná

Zápis odsouhlasen v průběhu on-line ZVV všemi účastníky.

