



Postup výstavby:  
Postup výstavby bude probíhat protisměru toku. Nejprve bude proveden zděný práh v dolní části úseku a za prahem bude doplněna chybějící dlažba. Výstavba bude probíhat s odkloněným průtokem zemní hrázkou. Následně bude provedeno opevnění kamenné rovnániny se zděným prahem ve střední části úseku. Jako poslední bude proveden balvanitý skluz a dozdění poškozené přelivné hrany původního stupně. Konstrukce skluzu bude probíhat s převodem průtoků v rámci potrubí.

 <b>HG partner s.r.o.</b> Smetanova 200, 250 82 Úvaly <a href="http://www.hgpartner.cz">www.hgpartner.cz</a> Telefon: 246 082 015 e-mail: <a href="mailto:hgp@hgpartner.cz">hgp@hgpartner.cz</a>			Paré č.:	
Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov			Počet A4:	2
Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Vrzák		Datum:	04/2022
Vypracoval:	Ing. Štěpán Krátký		Změna:	-
Akce: OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - zabezpečovací práce			Stupeň:	DSP
			Č. zakázky:	H21-068
Název části: DOKUMENTACE OBJEKTŮ			Část:	D
Příloha: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY SO 03			Měřítko: 1:50	Č. přílohy: D.3.4