

Zápis z 2. MKD na stavbě „VT Ohře dolní PB dlažba pod jezem v Tuhnicích“

Kontrolní den byl svolán za účelem zpřesnění rozsahu víceprací částečně již projednaných na 1. MKD, které budou součástí cenové nabídky zhotovitele (návrhu dodatku) k SOD. Vícepráce vyplynuly ze stavu opevnění (kamenné dlažby) po jejím očištění od vegetace a z množství sedimentu u paty opevnění. Poškození dlažby a nutnost očištění dlažby u paty opevnění od sedimentu nebylo možno rozpoznat před očištěním dlažby do vegetace a nánosů. Objednatel má zájem na provedení vyspárování celého rozsahu opevnění, provedení víceprací je nezbytné pro dokončení celého díla, zároveň objednatel předpokládá, že nebude ekonomicky efektivní práce zadat jinému zhotoviteli, protože lze oprávněně očekávat vícenáklady s „nastěhování“ jiného zhotovitele. Zhotovitel dále upozornil objednatele na případné problémy se zárukou v případě realizace více zhotoviteli. Předpokladem uzavření dodatku je nacenění víceprací specifikovaných níže v obdobné cenové hladině, ve které současný zhotovitel (společnost DREDGER s.r.o.) nacenil položky v již uzavřené SOD.

Popis a rozsah jednotlivých víceprací:

1. Na začátku opevnění PB před příčným odvodněním z příkopových tvárnic je stávající dlažba s natolik rozrušeným spárováním, že došlo v příčném směru k posunu lomových kamenů dlažby a zániku spáry mezi jednotlivými kameny, nelze tedy provést vyspárování dlažby. Jedná se o plochu šíře 5 m v příčném směru a délky 3,5 m v podélném směru o celkové výměře 17,5 m². Dále bylo ve střední části zdi identifikováno výškové porušení dlažby opevnění u „koruny“ v délce 5 m a šíři 0,5 m o celkové ploše 2,5 m². Toto poškození dlažby nebylo možno rozpoznat před očištěním dlažby do vegetace a nánosů. Zde bude tedy zhotovitele naceněno následující:
 - Rozebrání dlažby v rozsahu.....20 m² (17,5 m² + 2,5 m²)
 - Očištění lomového kamene v předpokládaném objemu.....5 m³ (20 m² * 0,25 m)
 - Zřízení podkladu pod dlažbu z betonu C20/25.....20 m² (17,5 m² + 2,5 m²)
 - Zřízení dlažby z lomového kamene.....20 m² (17,5 m² + 2,5 m²)
 - Odpovídající přesun hmot
2. U dvou vyústění stávajícího trubního odvodnění bylo zjištěno, že chybí zcela dlažba. Jedná se o dvě plochy o rozměrech 2 m * 2,5 m, tedy o celkovou plochu 10 m². Chybějící kámen poskytne objednatel, zhotovitel musí kámen přetřídit a dopravit na stavbu. Zde bude tedy zhotovitele naceněno následující:
 - Třídění lomového kamene.....2,5 m³ (10 m² * 0,25 m)
 - Zřízení podkladu pod dlažbu z betonu C20/25.....10 m² (2 * 2 m + 2,5 m)
 - Zřízení dlažby z lomového kamene.....10 m² (2 * 2 m + 2,5 m)
 - Vodorovné přemístění
3. U paty opevnění je nános sedimentu průměrné tloušťky 0,2 m v délce 177 m a šíři 1,1 m, celkem tedy o objemu 38,94 m³. Zde bude tedy zhotovitele naceněno následující:
 - Ruční odkop.....39 m³ (0,2 m * 1,1 m * 177 m)

Dále bylo zúčastněnými stranami domluveno následující:

1. Vícepráce budou realizovány po uzavření dodatku, nebo po pokynu zhotovitele, který bude zapsán v SD.
2. Pokud bude uzavřen dodatek, nebo udělen pokyn, tak vícepráce budou v deníku zapsány odděleně, tak aby bylo zřejmé, které práce jsou realizovány ze základního rozpočtu a které jsou v rámci dodatku.
3. Pokud bude uzavřen dodatek, tak vícepráce budou fakturovány samostatně (jiná faktura) – viz SOD 846/2023.
4. Pokud bude uzavřen dodatek, tak vícepráce budou fakturovány stejně jako položky základního rozpočtu, tedy vždy bude každý měsíc fakturováno 95 % (celkové předané plnění v daném měsíci bude poníženo o 5%). Celkové vyúčtování víceprací (zbývajících 5%) bude podmíněno předáním díla bez vad a nedodělků - viz SOD 846/2023.
5. Zhotovitel předloží co nejdříve to bude možné nacenění víceprací.

V Karlových Varech 7.8.2023

Souhlasím se zápisem:

