

V Karlových Varech, dne 22.06. 2022

## Z Á P I S Z E

# "ZÁVĚREČNÉHO VÝROBNÍHO VÝBORU"

datum konání: **22.06. 2022**  
hodina konání: **10:00 hod**  
místo konání: **zasedací místnost závodu K. Vary, Horova 12, 4. patro**  
akce: **Revitalizace Dvorečského p. a LBP Dvorečského potoka**

přítomni: dle prezenční listiny

Na ZVV bylo dojednáno:

- Zasláné připomínky k PD byly před konáním ZVV zapracovány a vypořádány.
- Dále bylo konstatováno:

### 1) Technické řešení

Revitalizace bude spočívat v převedení zatrubněného toku Dvorečského potoka na otevřené koryto v délce cca 0,8 km, vybudování 7 tůní v údolní nivě (5 neprůtočných a 2 průtočné, z toho 1 je na soutoku Dvorečského potoka a jeho přítoku). Obdobně bude převedeno zatrubněné koryto přítoku Dvorečského potoka na otevřené koryto v délce cca 0,7 km a vybudování 4 tůní v údolní nivě (1 neprůtočná a 3 průtočné). Na obou tocích bude v místech stávajících přechodů polní cesty vybudován zpevněný přejezd (lomový kámen do dřevěného roštu.)

Stavba zahrnuje 6 stavebních objektů:

- SO 01 – Revitalizované koryto Dvorečského potoka
- SO 02 – Revitalizované koryto přítoku Dvorečského potoka
- SO 03 – tůně na Dvorečském potoce
- SO 04 – tůně na přítoku Dvorečského potoka
- SO 05 – zpevněný přejezd na Dvorečském potoce
- SO 06 – zpevněný přejezd na přítoku Dvorečského potoka

### 2) Soulad PD s požadavkovým listem

Věcný obsah PD se zapracovanými připomínkami je v souladu s požadavkovým listem.

### 3) Členění na opravy a rekonstrukce

Jedná se o investici

### 4) Soulad ceny z PD s PL (Při odchylce vyšší než 50% je nutno uvést zdůvodnění a projednat na IK)

Cena dle PL – 5 600 000 Kč

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219  
Chomutov 430 03

tel 474 636 111  
fax 474 636 353

email info@poh.cz  
web www.poh.cz

IČ 70889988  
DIČ CZ70889988

Bankovní spojení  
KB a.s. Chomutov, č.ú. 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č.13052



Cena dle PD – 3 191 321 Kč

- 5) Vyvolané investice (uvedení všech vyvolaných investic a potvrzení jejich potřebnosti)  
*Bez vyvolaných investic*
- 6) Řešení pozemků – předložena a odsouhlasena sumarizační tabulka trvalých a dočasných záborů, případně záborů veřejného prostranství (pokud je cena za DZ nadstandardní oproti Výměru MF č.01/2010, je nutný souhlas účastníků ZVV)  
*Stavba se nachází na pozemcích POH.  
Pozemky soukromých vlastníků a KSUS KK dotčeny dočasným záborem (ZS + přístup na stavbu + deponie materiálu), viz předložená sumarizační tabulka.  
Požadovaná cena vlastníků je 20 Kč/m<sup>2</sup>/rok.  
KSÚS KK při uzavření nájemní smlouvy požaduje cenu dle aktuálního cenového věstníku (k.ú. Poustka – 24 Kč/m<sup>2</sup>/rok, k.ú. Jedličná – 67 Kč/m<sup>2</sup>/rok)*  
*Účastníci ZVV s cenou za DZ souhlasí.*
- 7) Rozpracovaný GP k odsouhlasení jeho formální a věcné úplnosti ve formátu souboru PDF  
*Není součástí projektové dokumentace.*
- 8) Kolize s inženýrskými sítěmi, termínové omezení pro realizaci  
*Nejsou*
- 9) Podmínky orgánů ochrany přírody – projednání výjimky ze ZCHD, termínové omezení pro realizaci  
*Podmínky pro zásah do VKP:  
terénní práce a další stavební aktivity v celé nivě je nutné provést buď mimo hnízdění ptactva, tzn. mimo duben – červenec, nebo včas zahájit, tzn. leden – březen.*  
*Zažádáno o výjimku ze ZCHD.*
- 10) Podmínky dalších subjektů včetně vnitropodnikových (VHD apod.), termínové omezení pro realizaci  
*Termínová omezení nejsou.*  
*Na doporučení Mgr. Melichara (přírodovědecký průzkum) je vhodné v podzimních měsících před zahájením stavby vyznačit v terénu biotopy, do kterých se nebude v rámci stavby zasahovat (zajistí investor)*
- 11) Hydrotechnické a statické výpočty  
*V rámci PD byly provedeny výpočty:*
  - Posouzení průtokových poměrů pro Dvorečský potok a jeho LBP (HEC RAS)
  - Výpočet konsumčních křivek koryt pro opevněné a neopevněné koryto
- 12) Odlišnosti pro provádění stavby důležitá při zadávání zakázky (dotace,...)  
*Nejsou.*

- 13) Délka doby realizace stavby dle projektanta se započítáním nutných technologických přestávek  
(bez klimatických vlivů a termínových omezení)  
Celková doba realizace je odhadována na cca 8 měsíců.

Výše uvedené body byly projednány a odsouhlaseny.

Účastníci ZVV konstatují připravenost PD a doporučují PD k projednání v DK PŘ.

Tento výrobní výbor považují přítomní za závěrečný.

Zapsal: Vejvalková

*Handwritten signatures in blue ink:*  
Top row: Three signatures, the last one is a checkmark.  
Middle row: Two signatures.  
Bottom left: A large signature.  
Bottom right: A signature.



[illegible]