


1	2	3	4	5	6
A					A
B					B
C					C
D					D
E					E
F					F
G					G
H					H

 <div>INPREMA s.r.o., Vlčnovská 374, Uherský Brod CERTIFIKÁT TUV CZ: ČSN EN ISO 9001 : 2016, r.č. 008/CZ/Q/2019 Oprávnění TIČR: ev.č.: 336/22 EZ-M,O,R,Z-E2/A, ev.č.: 636/23/R-EZ-E2A</div>			Datum: 07/2023
Název zakázky: VD BOJKOVICE – OPRAVA ELEKTROINSTALACE Část: STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE			Stupeň: PD pro realizaci stavby
Investor: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno Místo stavby: Vodní dílo Bojkovice			Číslo zakázky: 230328-1
			Archivní číslo: 230328-1/D7
Zpracoval	Schváleno	Kontroloval	Formát: A4/2 A4
Ing. Jiří Moštěk	Ing. Jiří Moštěk	Ing. Jaroslav Jahoda	
			Měřítko: -
Název výkresu:  D7. KUSOVNÍK RN-1			Pořadové č. výkresu:  14

1		2		3	4	5	6	7	8
Řá...		Patří pod	Označení	Komentář	Popis	Materiál	Katalogové číslo	Výrobce	Odkaz na obvodové schéma
A	1	+RN-1	-FU1	gG 63A	Pojistkový odpínač 3P, 125A se signalizací, pojistky gG 63A 22x...	DF223VC+DF2FN63	DF223VC+DF2FN63	Schneider Electric	230328-1/D4 2.5A
	2	+RN-1	-FU2	gG 50A	Pojistkový odpínač 3P, 125A se signalizací, pojistky gG 50A 22x...	DF223VC+DF2FN50	DF223VC+DF2FN50	Schneider Electric	230328-1/D4 2.6A
	3	+RN-1	-SF1		Výkonový vypínač 3P 80A, kryty	VBF4+VZ9	VBF4+VZ9	Schneider Electric	230328-1/D4 2.5C
	4	+RN-1	-SF2		Výkonový vypínač 3P 63A, kryty	VBF3+VZ9	VBF3+VZ9	Schneider Electric	230328-1/D4 2.6C
	5	+RN-1	-X00		Distribuční blok šedý (3x), zelený (1x)	VG03-0006, VG03-0032	VG03-0006, VG03-00...	Ouneva	
	6	+RN-1	-X01		Svorka řadová 35mm2, svorka řadová PE 35mm2	SAK 35, EK 35/35, AP SAK 35	SAK 35, EK 35/35, A...	Weidmuller	
B									
C									
D									
E									
F									
				Datum	31.7.2023	230328-1 VD Bojkovice - Oprava elektroinstalace		INPREMA	
				Zpracoval	Ing. Jiří Moštěk				
				Kontroloval	Ing. Jaroslav Jahoda				
Rev.	Změna	Datum	Označení	Schváleno	Ing. Jiří Moštěk	Orig.	Nahrazuje	Nahrazeno	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
				Datum		31.7.2023		230328-1/D7	
				Zpracoval		Ing. Jiří Moštěk		+RN-1	
				Kontroloval		Ing. Jaroslav Jahoda		1 Stránka ze 1	
				Schváleno		Ing. Jiří Moštěk		List 2 ze 2	