



- 1. DOČASNÝ PŘEVOD VODY - ODKLONĚNÍ PROUDÍCÍ VODY KE STŘEDU KORYTA, DOČASNÁ HRÁZKA BUDOVANÁ POSTUPNĚ Z VÝKOPKU PODÉL STAVEBNÍ JÁMY (BOD 2), OSAZENÍ DOČASNÉ DŘEVĚNÉ RAMPY DOTĚSNĚNÉ PLASTOVOU FOLIÍ NAVRŽENÉ PRO PŘEVOD VODY Z ODLÉHOVACÍ KANALIZACE VYÚSTĚNÉ VE ZDI - ODKLON DO ŘEKY MIMO STAVEBNÍ JÁMU (VIZ VÝKRES PŘEVODU VODY)**
- 2. VÝKOPOVÉ PRÁCE A ODSTRANĚNÍ PŘEDSAZENÉHO PŮVODNÍHO POŠKOZENÉHO ŠTĚTU V PATĚ ZDI (DĚLENO NA ETAPY PROVÁDĚNÍ)**
- 3. TRYSKÁNÍ VODOU, DOČIŠTĚNÍ A ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÉHO BETONU V MÍSTĚ PORUCHY VČETNĚ ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ CEMENTOVÉ STĚRKY (DĚLENO NA ETAPY PROVÁDĚNÍ)**
- 4. ZHOTOVENÍ PENETRAČNÍHO NÁSTRÍKU (ADHEZNÍ MŮSTEK) NA TRYSKANÝCH ČÁSTECH PORUCHY ZDI (DĚLENO NA ETAPY PROVÁDĚNÍ)**
- 5. PROVEDENÍ ODVZDUŠNOVACÍCH VRTŮ V HORNÍ ČÁSTI PORUCHY, OSAZENÍ KOTEVNÍCH TRNŮ V MÍSTĚ PORUCHY, OSAZENÍ SYSTÉMOVÉHO BEDNĚNÍ A PROVEDENÍ BETONÁŽE PODLE JEDNOTLIVÝCH ETAP PROVÁDĚNÍ**
- 6. PROVEDENÍ ADHEZNÍHO NÁTĚRU A NOVÉ CEMENTOVÉ STĚRKY NA TRYSKANÝCH ČÁSTECH ZDI**
- 7. PROVEDENÍ STABILIZACE PATY ZDI LOMOVÝM KAMENEM A ZRUŠENÍ DOČASNÉHO PŘEVODU VODY BĚHEM STAVBY**

V PŘÍPADĚ ZANESENÉ KORUNY ZEMNÍM MATERIÁLEM BUDE
KORUNA ZDI OČIŠTĚNA (ODSTRANĚNÍ A OPRAVA STĚRKY)



Stavebník:		
Povodí Labe, státní podnik, Váta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové		
Místo stavby:		
obec Vrchlabí, k. ú. Vrchlabí Královéhradecký kraj, okres Trutnov, ORP Vrchlabí		
Stupeň dokumentace:		
Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby		
Datum vypracování:	Aktualizace projektu:	Paré:
08.2023		
Odpovědný projektant:		Spolupracoval:
Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.		Ing. František Betlach
Unhošťská 1629, 253 01		Čenkovice 38, 56164

Měřtko: **1:50** Čísl.výkr.: **D.1.2.2.2** Formát: **420×297**
2× A4