

Protokol z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní ze dne 14. - 16.9. 2024

Číslo protokolu:

242

Správce vodního toku: Povodí Moravy, s.p.

Okalita(k.ú.,obec): Zámrský, Milotice n/B. Hustopeče nad Bečvou

Vyhášení 2, nebo 3. SPA (nehodící se škrtněte) dne: 15.9. 2024

Vodní tok : Bečva

ř. km od 0,000 do 61,830

v ř. km 50,400 do 51,000

oprava / rekonstrukce/obnova

Podmínky při prohlídce (vodní stav, průtok, počasí apod.): normální stv polojasno									
A. Druh a rozsah závažného stavu - poruchy									
kód číselníku	poř. č.	popis	měrná jednotka	množství	odhad nákladů	B.* Druh a rozsah nápravného opatření	C.** Naléhavost nápravného opatření		
1	A1	nánosy, sedimenty v korytě, zdrži, nádrži, .....	m <sup>3</sup>	1 800	4 150 000	B3.	C3.		
2	A2	břehová nátrž přirozeného koryta	m <sup>3</sup>						
2	A3	výmola za opevněním břehu, dna, .....	m <sup>3</sup>	480	7 000 000	B3.	C3.		
3	A4	břehové opevnění, včetně patky	m <sup>2</sup>	330	1 750 000	B3.			
3	A5	břehové zdi	m <sup>2</sup>						
3	A6	opevnění dna	m <sup>2</sup>						
4	A7	ochranná hráz břehová, inundační, .....	m <sup>3</sup>						
5	A8	stavební části jezu, přehrady, .....	m <sup>3</sup>						
6	A9	propust šterková, rybí	ks						
6	A10	smanipulační uzávěr	ks						
6	A11	technologická část jezu, přehrady	ks						
6	A12	technické zázemí jezu, přehrady	ks						
7	A13	výmoly u příčných a stabilizačních objektů v korytech vodních toků	m <sup>3</sup>						
8	A14	součást vodního díla: pilíř břehový, středový	m <sup>3</sup>						
8	A15	poškození tělesa stabilizační ho práhu, stupně	m <sup>3</sup>						
9	A16	dlažby do betonu na tělesech objektů	m <sup>2</sup>						
10	A17	ostatní - Příjezdová cesta	m2	750	600 000	B3.	C3.		

Pod kód 10 Ostatní spadají údaje, které nelze zahrnout do předchozích 9 konkrétních ukazatelů. Jmenovitě specifikované práce vložte do samostatných vložených řádků pod 10.

**\*\* Naléhavost realizace nápravného opatření:**

- C1. v roce 2024 - neodkladná
- C2. v roce 2025
- C3. ostatní

**\* Druh nápravného opatření:**

- B1. provizorní zabezpečení poruchy
- B2. dočasné zajištění funkce
- B3. definitivní odstranění poruchy
- B4. odstranění provizorního zabezpečení při povodni
- B5. posudek
- B6. ostatní

**Příčiny, okolnosti vzniku závadného stavu (popis):** Ke vzniku povodňové škody došlo v důsledku působení průtoku, který přesáhl III. SPA

**Závazné důsledky trvání závadného stavu (popis):** ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ VODY, POŠKOZENÍ MAJETKU PRŮMYŠLU, POŠKOZENÍ MAJETKU TŘETÍCH OSOB

Na základě místního šetření konaného dne 10. 10. 2024 v 14:16 h, a s navrženým druhem nápravného opatření v předpokládaném rozsahu souhlasí. komise konstatuje, že výše uvedená škoda je způsobená povodní z období 14. 10. 2024

Povodňová škoda ~~BUDE~~ – NEBUDE odstraňována dle § 83 písm. m) vodního zákona.

**Účastníci:**

orgán ochrany přírody: *ING. TAJANA DRAŠKOVÁ*

správce toku: *figala Bronislav*

vodoprávní úřad: *ING. SÍLČKA LUKÁŠ*

**další přítomní**

stavební rozpočtář *ING. Ševčíková Jana*  
předseda komise *Ing. Burdíkova Pavlína*

<sup>4)</sup> Nehodící se škrtněte

Podpis:   
Podpis:   
Podpis:

Podpis:  
Podpis:  
Podpis:

Podpis:  
Podpis:

Celkový odhad nákladů na realizaci opatření zaokrouhleno na celé tis. Kč  
  
7 200

Přílohy dle příkazu:

**fotodokumentace ke škonímu protokolu**