

Zápis

Název akce:	Javornický p., ř. km 0,100 - 0,625, Moravský Lačnov, Javorník u Svitav, revitalizace toku
Účel:	2. výrobní výbor
Datum a místo konání:	05.08. 2024 (Svitavy)
Objednatel:	Povodí Moravy, s. p.
Účastníci:	dle přiložené prezenční listiny

Dne 05.08.2024 se uskutečnil 2. výrobní výbor v Langrově vile, který byl svolán z důvodu projednání a odsouhlasení konceptu řešení a dalšího postupu.

Hlavním cílem návrhu je obnovení říčního pásu v maximální možné míře, kdy niva bude přirozeně zamokřována a bez omezení povodňově zaplavována. Návrh je kombinací přístupů, a to jednak řešením odvodnění v ploše nivy, řešením příkopů na hraně lesa ale zejména vytvořením iniciačního koryta ve vymodelovaném meandračním pásu.

Níže jsou uvedeny základní body, které v rámci diskuse vyvstaly:

- Místo odpojení revitalizačního koryta bylo představeno ve dvou variantách z důvodu hlavního a přípustného využití na plochách NZ (plochy zemědělské), výsledné řešení je vázáno na informaci od Úřadu územního plánování (Pozn. dotaz byl již vznesen po samotném jednání emailem – jedná se o přípustné využití dle ÚP).
- Dotčenými vlastníky jsou v případě přehrazení příkopů Arcibiskupství olomoucké a Lesy ČR, kdy bude svoláno jednání. V případě nesouhlasu bude hrazení příkopu podél lesa minimalizováno dle jejich vyjádření. Jednání bude svoláno za pomoci pana starostu města Svitavy a za účasti investora.
- Z hlediska nového stavebního zákona proběhla diskuse o termínech a možnostech, základním bodem je požádání o JES, situace bude jasnější po prázdninách (Pozn. s panem Poláčkem (vedoucí odboru výstavby) byla prodiskutována forma projektové dokumentace a postup).
- Dalším bodem bylo řešení možností šotolinové cesty podél revitalizace jako propojka a zpřístupnění atraktivního místa. Jedná se o nezpůsobilý výdaj z hlediska dotací OPŽP. Investor a Město Svitavy zažádali o zapracování cesty (dle charakteru lokality povalového chodníku) do dokumentace jako samostatný objekt, právní a ekonomické vztahy na chodník budou dořešeny mezi Investorem a Městem Svitavy smluvně.
- V rámci konceptu byl základní přepočít dle NOO (nákladů obvyklých opatření), bude v rámci PD aktualizován. Včetně dotace je možné zahrnout projektovou dokumentaci, výkup pozemků, bude řešeno dle otevřené výzvy.
- Následný management údržby řešené lokality je předjednán jako sečení, v rámci návrhu bude mírně rozšířen pruh pro přístup drobné techniky na hraně lesa. Eventuální možnost do budoucna je pasení. Po realizaci bude majetek předán Městu Svitavy, koryto toku zůstane v gesci správce toku. AOPK upozornilo na odstraňování náletů zejména olší v prvních rocích po realizaci.
- Město Svitavy přislíbilo řešení převodu dotčených pozemků od Zemědělského obchodního družstva Opatovec, nejpozději v září z hlediska požádání o stavební povolení.
- Z technického řešení lokality bylo odsouhlaseno málo kapacitní koryto které je navrženo na hodnoty pomístně menší než Q_{30d} . Tento dotaz byl vznesen i jako připomínka od zpracovatele biologického hodnocení před samotným výrobním výborem.

- V rámci zaslaných připomínek byl také požadavek pro zakrytí stávajících skruží do odstranění v rámci stavby.
- Dotaz padl na řešení stávajícího koryta, které bude zasypáno, projektant odůvodnil jílové clony.
- Předem zaslaný koncept bude rozšířen o mělké tůň a podporu mikrodepresí v nivě.
- Tok je navržen jako meandrující, kdy iniciační koryto do budoucna bude mít v rámci meandračního pásu možnost dalšího vývoje. Jelikož tok i aktuálně při nejvyšším možném podélném sklonu z důvodu hospodaření výše v povodí je bahnitý, bude na začátku úseku vytvořena sedimentační tůň pro podporu usazování zeminy.
- Pro přehrazení příkopů podél lesa budou využity příčné přehrážky, nad kterými bude vytvořena terénní sníženina pro svedení vod do nivy.
- AOPK vzneslo dotaz na stabilizaci přechodových úseků kamenivem, projektant odůvodnil využití jen v některých úsecích, kdy v převážné délce toku se bude jednat o přirozené zemní koryto.

Projektant bude dále pracovat na projektové dokumentaci dle termínu ve smlouvě, kdy předpokládaná realizace stavby by měla započít v roce 2025 v synergii s dalšími revitalizačními stavbami.

Zaznamenala: Ing. Miroslava Plevková