

ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	IČ: 070 934 97	MORAVIA PROJEKT s.r.o. Mírová 607 739 32 Řepiště	
ING. TOMÁŠ KUBALA	ING. TOMÁŠ KUBALA	Tel. 608 116 969		
		tomas.kubala@moraviaprojekt.cz		
INVESTOR: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava			FORMÁT	5xA4
NAZEV AKCE: DEMOLICE SKLADOVACÍ HALY NA PARCELE Č. 228, 02.040 OPATŘENÍ V ÚSEKU ZÁTOR - LOUČKY, OHO			STUPEŇ	ODSTR. STAVBY
			DATUM	09/2021
			Č. ZAKÁZKY	13/2021
MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 228, 107/1, K.Ú. LOUČKY U ZÁTORU			MĚŘÍTKO	
			ČÍSLO VÝKRESU	1
TECHNICKÁ ZPRÁVA				

a) **Popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení**

Před zahájením prací je nutné vnitřní prostory objektu uklidit.

Bourací práce se zahájí odstraněním výplní otvorů a opláštění. Poté se provede odstranění nosné konstrukce střech a stěn. Postupně se provede rozebrání obvodových stěn a odstranění betonové podezdívky.

Bourací práce se ukončí min. 1m pod úrovní terénu. Bourací práce budou prováděny převážně strojně rýpadlem popř. buldozerem. Dutiny a nově vzniklé prázdné prostory se zasypou sutí a řádně zhutní.

Budou odstraněny zpevněné plochy.

Po skončení prací budou všechny vzniklé výkopy zasypány a zhutněny. Na takto připravený podklad bude navezena zemina tl. cca 200mm. Zemina bude rozprostřena pouze jako vrchní vrstva na kulturní vrstvy nižší kvality.

Tyto plochy a dále všechny plochy dotčené výstavbou budou upraveny zatravněny dle ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9031 Travníky a jejich zakládání. Poškozené plochy budou před výsevem pečlivě zkyprény. Odpady, kameny o průměru větším než 5 cm a části rostlin, které se obtížně rozkládají je nutno odstranit, vegetační vrstvu doplnit na tl. min. 10 cm, srovnat do roviny a napojit plynule na okolní terén a vyset travní osivo „Parková směs“ v množství min. 25 g/m².

b) **Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy**

Zvláštní či neobvyklé konstrukce se ve stavbě nevyskytují.

c) **Rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků**

Rozměry konstrukčních prvků jsou zřejmé z výkresové části projektové dokumentace. Předpokládají se konstrukční materiály dobré jakosti.

d) **Návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru**

Sled bouracích prací je následující:

- úklid prostorů staveniště (odpad cca 1t)
- odstranění střešní krytiny
- demontáž nosné konstrukce střechy
- odstranění svislých nosných konstrukcí
- zasypání a zhutnění podzemních prostor a prázdných dutin

e) **Úpravy zjištěných podzemních prostorů**

Dutiny a nově vzniklé prázdné prostory se zasypou sutí a řádně zhutní. Hutnění se bude provádět po vrstvách 0,3m.

f) **Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů**

Není řešeno. Podchycovací a zpevňovací práce nebudou vyžadovány.

g) **Nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací**

Není nutno provádět pomocné konstrukce a úpravy pro zajištění bouracích prací.

h) Speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací při zvláštních postupech (např. použití trhacích prací)

Nejsou vyžadovány žádné speciální požadavky.

i) Fotodokumentace



Pohled na skladovací halu od jihu



Pohled na skladovací halu od jihovýchodu



Pohled na skladovací halu od východu



Vnitřní prostory haly



Vnitřní prostory haly