


POZNÁMKA:


- HRANICE OBVODU STAVENIŠTĚ JSOU UVEDENY INFORMAČNĚ, PŘI PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ MŮŽE BÝT HRANICE UPŘESNĚNA.
- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ BUDE ZŘÍZENO V RÁMCI OBVODU STAVENIŠTĚ NA POZEMCÍCH NEBO JEJICH ČÁSTÍ, NA KTERÝCH JE STAVBA POVOLENA
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ SE PROVEDE PASPORT PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ. PO UKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE UVEDENY DO STAVU PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NA NÁKLADY DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ.
- STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY VE STÍSNĚNÝCH PODMÍNKÁCH. KOMUNIKACE V RÁMCI STAVBY JE MOŽNÁ POUZE PO BERMĚ A JE NA ŠÍŘKU VELMI OMEZENÁ. DOVOZ LOMOVÉHO KAMENE, MANIPULACE A ODVOZ ZEMINY JE MOŽNÝ POMOCÍ MINIDUMPERŮ A POD.
- KOMUNIKACE STAVEBNÍ TECHNIKY PO KORUNĚ HRÁZE JE VYLOUČENA
- PŘEJEZD PŘES KORUNU HRÁZE (KŘÍŽENÍ S CYKLOSTEZKOU) NEBUDE CHRÁNĚN. PO UKONČENÍ STAVY BUDE V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ KRYT KOMUNIKACE ODSTRANĚN, PODKLADNÍ VRSTVA BUDE DOPLNĚNA A PŘEHUTNĚNA A V OPRAVOVAVNÉ PLOŠE BUDE ZŘÍZEN NOVÝ KRYT CYKLOSTEZKY. SOUŠASNĚ BUDOU OPRAVENY I ZEMNÍ KRAJNICE CYKLOSTEZKY. OPRAVA BUDE PROVEDENA NA NÁKLADY ZHOTOVITELE STAVBY

LEGENDA:

- OBVOD STAVENIŠTĚ
- PLOCHA 340m2 PRO MEZIDEPONII LOMOVÉHO KAMENE
- HLAVNÍ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE Z OBCE TRÁVNÍK. (KRYT AB, KRYT ŠTĚRKODRŤ, NEZPEVNĚNÝ POVRCH)
- KOMUNIKACE V RÁMCI STAVENIŠTĚ PO BERMĚ (ZATRAVNĚNÝ POVRCH)

KLAD PŘÍLOH



Zodpovědný pracovník	Vypracoval		
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Varadíněk	Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz	
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno		Formát	
Akce: Morava, Upr. Moravy Kvasice - Kroměříž km 173,640 - 176,630, oprava nátrží DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Datum	září 2025
Příloha: POV – SITUACE – DÍL I		Číslo stavby	
		Měřítko 1:2.000	Číslo přílohy C.4.1