

v Terezíně, dne 04.05.2017

vyřizuje:

Z Á P I S

"Zápis z výrobního výboru"

datum konání: **04.05.2017**
hodina konání: **12:15 hod**
místo konání: **Terezín**
akce: **„Havárie Rekonstrukce a oprava zdiva na Mandavě ve Varnsdorfu, ul. Moravská – PD DSP“**

Výrobní výbor

Zápis:

Projektant u čp. 442 zváží v úseku podél přístavby v délce cca 20 m možnost rekonstrukce zdi bez narušení přístavby metodou po úsecích. Dále zváží možnost předbetonování nové zdi a uvede šířku předbetonování, přičemž dojde k odstranění stávající šikmé přídlažby v patě zdi. Ve variantě předezdění bude zdůrazněno odstranění stávajícího zúžení průtočeného profilu přídlažbou v patě.

Projektant u čp. 444 uvádí a upozorňuje, že provádění prací v těsné blízkosti stavby je vzhledem ke stavu nemovitosti i postoji majitele velmi rizikové. Je nutno zvážit, zda toto riziko stavbou podstoupit. Projektant zváží možnost využití hřebíků.

Investor požaduje zvážení provedení předezdění podél levého břehu v úsecích PŘ1-PŘ12. Projektant investorovi předá odhad nákladů na variantu předezdění, včetně případného hřebíkování. Investor předpokládá, že u nemovitostí bude líc nové předezděné konstrukce tvořit pohledový beton, mezi nemovitostmi pak bude zvážena možnost obkladu.

U garáže u čp. 76 projektant zváží provedení základového pasu podél základu nemovitosti v kombinaci s otevřeným výkopem.

Objednatel uvedl, že v úseku došlo k havárii a byl vydán havarijní výměr v úseku celé stavby, v důsledku čehož dochází ke změně režimu řešení projektové dokumentace. Akce bude řešena jako DSJ. V důsledku výše uvedeného bude uzavřen dodatek. Projektant požádá o dodatek ke smlouvě.

Investor požaduje výkres výztuže a výkaz výztuže.

Projektant představil výsledky hydrotechnických kapacitních výpočtů, ze kterých vyplynulo, že v úseku navrženého předezdění u čp. 444 nedochází ke zhoršení odtokových poměrů. Konečný výstup posouzení bude zpracován po domluvě s vlastníky pozemků a dle vyplývajících konkrétních parametrů zdí.

Přílohy:

1, Prezenční listina



Prezenční list

„Rekonstrukce a oprava zdiva na Mandavě ve Varnsdorfu, ul. Moravská – PD DSP“

Výrobní výbor - 04.05.2017

[illegible]