

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

pro stavbu: Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrném potoce ve Šluknově, Luční ul. – II. etapa

V následujícím textu je uveden návrh systému kontrolních prohlídek stavby, jenž bude závislý na mnoha faktorech při realizaci stavby, např. klimatických podmínkách apod. Z tohoto důvodu je nutné připustit termínové posuny oběma směry závislé na postupu provádění prací.

Datum zahájení.....

Datum ukončení.....

Předání a převzetí stavby.....

Kontrolní prohlídky budou prováděny pravidelně v intervalu minimálně jedné prohlídky za měsíc s důrazem na některé práce, resp. konstrukce dle jednotlivých typů opevnění. V případě nutnosti převzetí některých konkrétních prací, resp. konstrukcí (základové spáry, odsouhlasení materiálů apod.) budou operativně svolávány mimořádné kontrolní prohlídky. Ze všech kontrolních prohlídek bude proveden záznam do stavebního deníku, ve kterém bude uveden předmět kontrolní prohlídky, s jakým výsledkem byla kontrolní prohlídka ukončena a opatření plynoucí z výsledku kontrolní prohlídky s vyjádřením dotčených účastníků stavby.

V rámci kontrolních prohlídek bude sledováno zejména:

- vytýčení stavby
- označení stavby z hlediska obecné bezpečnosti
- plnění podmínek dotčených správců inženýrských sítí
- základová spára (odvodnění, zhutnění)
- kvalita stavebního materiálu
- kvalita předepsaného betonu
- podkladní vrstvy kamenné dlažby
- konstrukce základového zdiva
- konstrukce nadzákladového zdiva
- vyzdění obkladního zdiva (střídání vazáků, velikost spár)
- velikost a tvar kamene pro obkladní zdivo
- šířka, hloubka a čistota spár
- průběžné provádění prací – kvalita, kvantita
- míra zátěže okolního prostředí způsobená stavbou

Dílčí předání stavby

Závěrečné předání celé stavby

Jednotlivé termíny budou doplněny investorem v návaznosti na vydání stavebního povolení a výsledky výběrového řízení na zhotovitele stavby.

.....
zpracoval