

INPREMA			INPREMA s.r.o., Vlčnovská 374, Uherský Brod CERTIFIKÁT TUV CZ: ČSN EN ISO 9001 : 2009 Oprávnění ITI: ev.č.: 8848/9/99 EZ-M, O-E2/A, ev.č.: 7872/9/14/R-EZ-E2/A	Datum 03/2017
Název zakázky:			AUTOMATIZACE POHYBLIVÉHO JEZU NA OR MORAVY	Stupeň:
Část:			Silnoprůdové rozvody, měření a regulace	PD pro real. stavby
Investor:			Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno	Číslo zakázky: 161222-1
Místo stavby:			Veselí nad Moravou, vodní tok Morava	
Vypracoval		Schválil	Kontroloval	Archivní číslo: 161222-1/D5
Ing. Jiří Moštěk		Ing. Pavel Radkovský	Ing. Jaroslav Jahoda	Formát: A4/2A4
				Měřítko: –
Název výkresu:				Pořadové č. výkresu
SOUPISKA KABELŮ				12

Copyright podle ISO 16016!	Řádek	Patří pod...	Označení	Komentář		Materiál	Popis		Výrobce	Délka	Cíl 1		Cíl 2	
	1	+RM-1	-WA1.1	Kabel snímače hladiny nadjezí 1		JYTY 2x1				40,00 m	+RM-1 -X05		-BL1	
	2	+RM-1	-WA2.1	kabel snímače hladiny nadjezí 2		JYTY 2x1				40,00 m	+RM-1 -X05		-BL2	
	3	+RM-1	-WB1.1	Kabel ind. snímače zůbů převodů (L)		Kabel s konektorem M12				7,00 m	+RM-1 -X06		-BG1.0	
	4	+RM-1	-WB1.2	Kabel koncového spínače klapky (L)		YSLY-OZ 3x1				7,00 m	+RM-1 -X06		-BG1.1,-BG1.2	
	5	+RM-1	-WB2.1	Kabel ind. snímače zůbů převodů (P)		Kabel s konektorem M12				9,00 m	+RM-1 -X06		-BG2.0	
	6	+RM-1	-WB2.2	Kabel koncového spínače klapky (P)		YSLY-OZ 3x1				9,00 m	+RM-1 -X06		-BG2.1,-BG2.2	
	7	+RM-1	-WD1.1	Kabel motoru klapky (L)		CYSY-J 4x4				8,00 m	+RM-1 -X04		-M1	
	8	+RM-1	-WD1.2	Kabel brzdy klapky (L)		CYSY-J 4x2,5				8,00 m	+RM-1 -X04		-MB1	
	9	+RM-1	-WD2.1	Kabel motoru klapky (P)		CYSY-J 4x4				10,00 m	+RM-1 -X04		-M2	
	10	+RM-1	-WD2.2	Kabel brzdy klapky (P)		CYSY-J 4x2,5				10,00 m	+RM-1 -X04		-MB2	
	11	+RM-1	-WG1	Kabel přenosného ovladače RO-1		YSLY-JZ 12x0,75				25,00 m	+RM-1 -X07		+RO-1	
	12	+RM-1	-WL0	Přívod do RM-1		CYKY-J 4x10					+RM-1 -X01			
	13	+RM-1	-WL1	Přívod pro domek jezného		CYKY-J 4x6					+RM-1 -X02		+HDS1	
	14	+RM-1	-WL2	Zásuvková skříň RZ-1		CYKY-J 5x4				28,00 m	+RM-1 -X02		+RZ-1 -X01	
	15	+RM-1	-WL3	Zásuvková skříň RZ-2		CYKY-J 5x4				26,00 m	+RM-1 -X02		+RZ-2 -X01	
	16	+RM-1	-WL4	Zásuvka 400V ve strojovně		CYKY-J 5x2,5				5,00 m	+RM-1 -X03			
	17	+RM-1	-WL5	Zásuvka 230V ve strojovně		CYKY-J 3x2,5				5,00 m	+RM-1 -X03			
	18	+RM-1	-WL6	LED reflektory (L)		CYKY-J 3x1,5				36,00 m	+RM-1 -X03			
	19	+RM-1	-WL7	LED reflektory (P)		CYKY-J 3x1,5				34,00 m	+RM-1 -X03			
	20	+RM-1	-WL8	Topný kabel snímačů výšky hladiny		CYKY-J 3x1,5				40,00 m	+RM-1 -X03			
	21	+RM-1	-WL9	Osvětlení strojovny		CYKY-J 3x1,5				8,00 m	+RM-1 -X03			
Zpracováno v														
Engineering Base														