

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech u čp.270

Jednání při ZVV před IK PŘ

Přítomni-dle prezenční listiny

- 1) Technické řešení – projednáno, odsouhlaseno. Opravy-zdi z lomového kamene na cementovou maltu, s betonovým základovým pasem a dřikem, humusování a osetí. Rekonstrukce-pata v korytě lichoběžníkového profilu provedená jako figura z rovinaniny
- 2) Soulad věcného obsahu stupně PD s PL. Zpracovaná dokumentace DSP+DPS odpovídá PL.

Členění na opravy a rekonstrukce –jedná se o opravy, rekonstrukce.

SO 01 – Opravy opevnění

SO 01.1 Opravy opevnění levý břeh

SO 01.2 Opravy opevnění pravý břeh

SO 02 – Rekonstrukce opevnění

SO 02.1 Rekonstrukce opevnění levý břeh

SO 02.2 Rekonstrukce opevnění pravý břeh

SO 03 - Kácení a náhradní výsadba

SO 03.1 Kácení

SO 03.2 Náhradní výsadba

- 3) Soulad ceny ze stupně PD s PL: PL 2 300 tis Kč, rozpočet... 2 794, 57 tis Kč tj. cca 20%, navýšení je zejména kvůli nutnosti pažení/ztraceného bednění podél místní komunikace.
- 4) Řešení pozemků – předložena sumarizační tabulka trvalých a dočasných záborů. Pozemky pro stavbu budou k dispozici za cenu místně obvyklou, tj. 100 Kč/m².
- 5) GP předán k potvrzení na KN
- 6) Kolize s inženýrskými sítěmi, termínové omezení pro realizaci: Ochranné pásmo vrchního vedení nn a VO. Kácení mimo vegetační období.
- 7) Podmínky orgánů ochrany přírody – není v CHKO
- 8) Podmínky dalších subjektů včetně vnitropodnikových (VHD apod.), termínové omezení pro realizaci- kácení a náhradní výsadba-termínové a prostorové projednání s obcí.
- 9) Hydrotechnické a statické výpočty
 - a) provedeno posouzení pomocí Chezyho rovnice-kapacita se nemění (porovnání se studií odtokových poměrů), je cca tj. Q10
 - b) provedeno statické posouzení zdí na stabilitu konstrukce a napětí v základové spáře-návrh vyhovuje
- 10) Odlišnosti pro provádění stavby důležitá při zadávání zakázky-nejsou
- 11) Připomínky byly vysvětleny, zapracovány do dokumentace. Jsou přílohou zápisu ZVV.
- 12) Tento VV bude považován za závěrečný po doplnění a případném zapracování Koordinovaného stanoviska, stanoviska obce a ČRS ke stavbě.

Skončeno, přečteno, podepsáno











Prezenční listina na akci:

Rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech u č. p. 270

Havárie - Mikulášovický potok v Mikulášovicích u čp.746

Terezín 3.11.2017

Jméno	Organizace	Kontakt-tel., mail	Podpis
Milan Müller	Mürabell s.r.o.	608 024 636, mmuller@hydroka.cz	
DALIBOR DRNĚC	POH-PPZ	720 749 348, DDrnc@poh.cz	
VITOVA	POH-TPC	vitova@poh.cz	
VEDIVA	POH - provoz ČZ	vediva@poh.cz	
STÁNEK	POH - TČ 9E	starek@poh.cz	
VŠETECKOVÁ	POH - INŽ	vseteckova@poh.cz	
Tondr Švecr	POH - provoz ČZ	lucy@poh.cz	
Radek Josefka	POH-VR	josrenka@poh.cz	
Jan Zedek Z y	POH - INŽ	zedek@poh.cz	