

VT SADOVÝ POTOK, Č. TĚŠÍN 0,960 – 1,140, OPRAVA OPĚRNÝCH ZDÍ – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, STAVBA Č. 4222

PROJEDNÁNÍ KONCEPTU DSP

21. 6. 2018

Konaného v budově Povodí Odry, s. p., Horymírova 2347, Frýdek-Místek

Povodí Odry, s. p. Ing. Patrik Banot
 Ing. Eleonora Barabančíková
 Ing. Leoš Kessler

Golik VH, s. r. o. Ing. Pavel Golík
 Ing. Lukáš Sýkora

Cílem jednání byla prezentace navrhovaných oprav koryta, varianty opěrné zdi a jejího provádění a dohodnutí dalšího postupu prací.

V úvodní části jednání Ing. Golík:

- přednesl informace o stavu rozpracovanosti DSP,
- představil způsoby opravy zdí dle jednotlivých úseků.

V následné diskuzi bylo dohodnuto:

- Zeď bude navržena na obou březích v celé délce řešeného úseku, vyjma prostoru mostu v km 0,154. Pod mostem bude provedena zapuštěná patka z kamenů z výkopu prolitá betonem. Patka bude vystupovat mírně nad dno tak, aby byla zachována volná spára umožňující odvodnění zdi. Zachovávané zdi pod mostem budou očištěny
- Základ zdi bude založen 0,90 m pod úroveň navrhovaného dna.
- Horní hrana zdí bude na obou březích ve stejné výškové úrovni. V případě, že bude terén na PB nižší, tak bude zeď do úrovně stávajícího terénu.
- Kamenný obklad – řádkové zdivo kotvené chemickými kotvami.
- Římsa bude zhotovena jako ŽB monolitická. Ocelové zábradlí bude následně kotveno přes římsu do konstrukce zdi. Zábradlí bude navrženo pozinkované lakované – barva modrá. PO předá projektantovi specifikaci požadavků na úpravu povrchu pozinkovaných prvků před provedením nátěru.
- Zeď bude prováděna po dilatačních blocích délky max. 5 m.
- Odvodnění - bude navrženo po 5 m, do bednění 2. záběru betonáže pod pracovní spáru a výztuž.
- Dilatační spáry nebudou těsněné, budou však ošetřeny tak, aby bylo zamezeno případnému vyplavování jemnozrnných částic ze zeminy za rubem zdi.
- Těsnění pracovních spar - projektant prověří možnost použití krystalizačního nátěru, bude upřesněno v DPS.
- Stupeň v km 0,167 - bude navržen nový z kamenného zdiva na ŽB základu.
- Inventarizace a biologický průzkum – předá PO projektantovi v týdnu od 25.6.
- V místech kde zeď na PB zasahuje na pozemky soukromých vlastníků (km 0,106), budou tyto pozemky vykoupeny. V případě, že nebude možné dohodnout výkup, bude v tomto úseku provedena pouze sanace.
- RD na PB pod mostem – PO s majitelem projedná podmínky realizace, bude jej informovat o jeho černé stavbě na pozemku PO a projedná jeho finanční spoluúčast na provedení nového plotu.
- Ohlášení stavby bude podáno až po provedení převodu pozemků města PO.

DSP
Záznam z jednání

VT Sadový potok, Č. Těšín 0,960 – 1,140, oprava opěrných zdí –
projektová dokumentace, stavba č. 4222

Zaznamenal: Pavel Golík
golik@golikvh.cz
734 136 339