

Zápis z výrobního výboru č.1

Název akce: **PK Smíchov - oprava spárování zdiva**

Datum: 15.11.2017

Místo: plavební komora Smíchov, Praha

Povodí Vltavy, s.p.: Ing. Adámková

p. Fejtek

Projektant: Ing. Milada Klimešová

Zadání dokumentace: dle smlouvy 2024/2017 - SML

V úvodu jednání byla provedena obhlídka plavební komory a zhodnocen stavební stav jednotlivých částí. Následně byly specifikovány potřebné opravy.

Bylo stanoveno:

- součástí zpracovávané PD bude oprava spárování zdiva komory, zejména nad hladinou dolní vody,
- ze dna komory bude odstraněn sediment,
- součástí bude oprava vystrojení, tj. žebříků a vázacích křížů, a nátěr metráže komory,
- oprava komory bude realizována na suchu, při odstávce plavební komory,
- odstávka bude časově omezená, předpokládá se v délce 3 týdnů,
- v komoře bude vystavěno lešení pro spárování zdí,
- před spárováním budou sneseny žebříky, aby mohlo proběhnout i spárování v nikách za nimi. Po skončení spárování líce zdi budou žebříky instalovány zpět.

Zapsala: Ing. Milada Klimešová

m. Klimešová

Zápis z výrobního výboru č.2

Název akce: **PK Smíchov - oprava spárování zdiva**

Datum: 18.12.2017

Místo: závod Dolní Vltava, Grafická 36, Praha

Povodí Vltavy, s.p.: Ing. Komárková

Ing. Adámková

Ing. Bárta

p. Fejtek

Projektant: Ing. Milada Klimešová

Zadání dokumentace: dle smlouvy 2024/2017 - SML

V úvodu jednání byl projektantem představen stávající stav PD - zejména podrobná situace, podélný řez a výkresy D. části.

Byly dohodnuty následující změny:

- práce budou rozděleny na jednotlivé stavební objekty - oprava zdiva, odstranění sedimentu a oprava balustrád.
- z projekty budou vyjmuty opravy vystrojení (žebříky a kříže) a obnova nátěru metráže
- do projektu bude přidána oprava balustrád podél schodů nad ohlavím dolních vrat komory, včetně opravy podesty na levém břehu
- do opravy zdiva budou zahrnuta výměna dvou korunních kamenů (rozpadlý a nahrazený betonem), dva kameny budou přezděny a dále bude přezděn kvádr pro přichycení u konzole stavítka
- odstávka komory bude v délce 4 týdnů, práce na realizaci stavby musí být v délce 21 dní.
- do rozpočtu bude uvažováno: zhotovitel zajistí dopravu hradidel z plavební komory Roztoky (tam a zpět), včetně osazení. Investor poskytne pro stavbu ponton (z přístavu Mělník) a vyčerpání komory včetně obsluhy.

Zapsala: Ing. Milada Klimešová