

**DODATEČNÉ ZDŮVODNĚNÍ KE ZMĚNOVÝM LISTŮM – „Veřejná zakázka na dodavatele
expozič NNM Valtice“**

Změnový list ZL 01

Změna č. 2:

Hliníkové prvky budou nahrazeny nerezovými prvky. Vitríny budou doplněny o skryté panty a uzamykatelné dveře zabraňující neoprávněné manipulaci. Pohledová výška původních vitrín byla 2270 mm, nová je 2300 mm. Řešení vitrín respektuje projektovou dokumentaci vč. ochrany před neoprávněnou manipulací se sbírkovými předměty a splňuje hodnocení projektu. Důvodem úpravy rozměrů o 30 mm je nutnost přizpůsobení skutečným rozměrům stavební části. Důvodem úpravy kovových prvků bylo zvýšení bezpečnosti a ochrana před neoprávněnou manipulací.

Změna č. 3:

Původně navržený sádkokarton pro části expozice (B2.5 - Promítací plocha; B3.9 a B4.9 - Předstěna SDK; B4.5 - SDK stěna a valená klenba; B3.10 a B4.12 Model tajemné vitríny) bude nahrazen MDF. Důvodem změny je nedostatečná odolnost sádkokartonu - hrozilo prolomení ze strany návštěvníků - u expozice se budou pohybovat větší skupiny osob, včetně velkého počtu dětí, čili toto riziko, vzniklé například z opření o stěnu, či neopatrnosti (zakopnutí) je poměrně vysoké.

Změna č. 5:

Vnitřní turniket byl vyroben dle projektu, který však nepočítal s tím, že při vstupu více osob do exponátu k zasekávání a kolizím. Z důvodu zvýšení bezpečnosti návštěvníků byl tedy nutné vnitřní turniket upravit a to tak, že plná křídla byla nahrazena horizontálním madlem. Nemůže tak docházet k zasekávání návštěvníků či panickému jednání, příp. kolizi uvnitř exponátu.

Změna č. 9:

Výška soklu akvária se mění z původních 800 mm na 900 mm kvůli stavebním dispozicím.

Změna č. 15:

Pro reálné promítání vodní hladiny byly původně zvažované Gobo projektory nevhodné jak z důvodu zobrazovacích vlastností, tak z důvodu nedostatečné promítací vzdálenosti. Dle požadavku architekta byly Gobo projektory nahrazeny LED projektory, které mají za stejnou cenu lepší zobrazovací vlastnosti, kratší ohniskovou vzdálenost a delší životnost.

Změna č. 19:

Ve výkazu výměr a položkovém rozpočtu celého projektu chyběly veškeré grafické práce pro expozici. Výkaz výměr obsahoval pouze položky výroba řezané grafiky - tisk na samolepicí folii. Pro srozumitelné fungování expozice bylo rozhodnuto a odsouhlaseno, že položka „Grafické práce“ bude přidána do změnového listu a pro vytvoření grafiky expozice bude osloven grafik, který pro NZM již grafiku zpracovával, aby byl zachován jednotný grafický vzhled expozic NZM.

Změnový list ZL 02

Změna č. 9:

V závislosti na změně uvedené v ZL01, kterou byl z důvodu bezpečnosti upraven vnitřní otočný turniket, bylo nutné upravit také spouštění filmových klipů na jednotlivých obrazovkách uvnitř exponátu. Původně bylo zvažováno spouštění klipů v závislosti na otočení turniketu. S ohledem na skutečnost, že v turniketu může být více osob najednou, a celý film by byl přehráván zmatečně, bylo spouštění jednotlivých klipů přeprogramováno. Nově jsou spouštěny automaticky kontinuálně tak, že po skončení klipu na jedné obrazovce se začne automaticky přehrávat klip na následující obrazovce.

Změna č. 14:

Jedná se pouze o přeprogramování režimu světelné scény z důvodu lepší názornosti.

Změna č. 16:

Repliky stavidel jsou umístěné na zemi v dosahu malých dětí, kde by při nekontrolované manipulaci mohlo docházet k přiskřípnutí prstů a ke zranění ruky. Proto bylo rozhodnuto a odsouhlaseno, že stavidla budou fixně připevněna ke konstrukci hrází a tím se zabrání případnému nebezpečí.

Změna č. 21:

Jedná se o změnu dle odst. 5 § 222 ZZVZ – jednalo se o změnu nutnou pro dokončení, nikoliv však nepředvídatelnou.

Změna č. 23:

Vyplývá až ze situace během vlastní instalace, kdy světelné a nosné dispozice byly zřejmé až po dokončení stavebních prací. Vzhledem k tomu, že stavební úpravy vyústily v pozměněné rozměry některých místností, taková věc se nedala předem přesně naplánovat.

Změna č. 25:

Dodané množství svítidel odpovídá množství uvedeném ve výkazu výměr. Kontrola počtu a typu světél podle projektové dokumentace byla realizována za účasti technického dozoru

investora několikrát průběžně kontrolována a 28. 5. 2019 písemně schválena a zaznamenána do kontroly skutečného stavu.

Změna č. 26:

Náhrada byla provedena z toho důvodu, že u původních prvků byla ukončena výroba a technická podpora, pravděpodobně z důvodů technologické zastaralosti. Navíc by na původní prvky nebylo možné poskytnout záruku.