

Pozemková úprava: KPÚ Záblatí u Prachatic

Pozemkový úřad:	Pozemkový úřad Prachatic		
Název pozem. úpravy:	KPÚ Záblatí u Prachatic	Forma pozem. úpravy:	KPÚ
			Kód
Kraj:	Jihočeský		35
Obec:	Záblatí		550680
K.Ú.	Záblatí u Prachatic		789178
Další K.Ú. zasažená pozemkovou úpravou			
Důvody zahájení pozem. úpravy	Řešení přídělů nebo nedokončeného scelování Hlavní impulz od obce Žádost vlastníků nadpoloviční výměry ZP Zpřístupnění pozemků Realizace protipovodňových opatření		
Cíle pozem. úpravy.:	Zlepšení hosp. s vodou – ochrana před záplavami Uspořádání vlastnických práv a vztahů k pozemkům Zajištění podm. pro racionální hosp. vlastníků půdy Odstranění nesouladů Zpřístupnění pozemků		
Úřední osoba odpovědná za vedení pozem. úpravy:	Štěrbová Ylona		
Kontakt:	Ylona.Sterbova@mze.cz		388 608 311

Výrazná účast PÚ na vlastním zpracování projektu: Ne

Celková aktuální výměra obvodu pozem. úpravy 248,28ha
Sbor zástupců: Ano

Počet LV
Při vyložení soupisu nároků: 88ks
Ve schváleném návrhu: 90ks

Počet parcel řešených dle §2
Při vyložení soupisu nároků: 1 080ks
Ve schváleném návrhu: 465ks

Stav pozem. úpravy: Neukončená
Datum přerušení prací:
Datum nabytí PM rozhodnutí o zastavení řízení:
Ukončené realizace: Ne

	Název	IČ	Datum podpisu smlouvy	Číslo smlouvy	
Zpracovatel projektovacích činností	Přípravných projekčních prací:	TRAVAL, s.r.o.	26085518	15.11.2007	7117-2/2052/07-1729/06;1730/06-9/Št/0
	Přípravných zeměměřických prací:	TRAVAL, s.r.o.	26085518	15.11.2007	7117-2/2052/07-1729/06;1730/06-9/Št/0
	Pořízení DKM (případně GP):				
	Vytyčení a označení pozemků - fáze návrhu:				
	Návrhu poz. úprav:	TRAVAL, s.r.o. Ing. Václav Škopek, CSc. - EKOSERVIS-Výzkumné středisko krajinné ekologie	26085518 10264175	15.11.2007	7117-2/2052/07-1729/06;1730/06-9/Št/0
Ostatní práce (Studie dle § 11 Vyhlášky, vodohospodářské, a jiné):					

	Název	IČ	Datum podpisu smlouvy	Číslo smlouvy
Zpracovatel realizačních činností	Zpřístupnění pozemků (cesty):			
	Vodohospodářských opatření:			
	Protierozních opatření:			
	Jiných opatření:			
	Ochrany a tvorby živ. prostř. (ÚSES):			

Půda na spol. zařízení od
Státu: 3ha
Obce: 5,3ha
Vlastníků: 0ha
Výkupem/darem: 0ha
Celkem: 8,3ha

Zahájení přípravných prací:	13.10.2006
Oznámení o zahájení poz. úprav:	20.07.2007
Úvodní jednání:	12.12.2007
Přípravné zeměměřické práce:	30.06.2009
Vyložení nároků:	07.09.2011

Datum	Odsouhlasení plánu spol. zařízení:	13.09.2011
	Vystavení návrhu poz. úprav:	27.02.2012
	Závěrečného jednání:	18.04.2012
	Kontrolní dny:	03.11.2010
		11.01.2010
		12.08.2009
		07.01.2009
		26.09.2011
	Datum jednání sboru zástupců:	18.04.2012
		07.01.2009
12.08.2009		
11.01.2010		
03.11.2010		
Datum nabytí PM rozhodnutí o určení hranic pozemku:		
Rozhodnutí o schválení návrhu pozem. úpravy:		
Nabytí PM rozhodnutí o schválení návrhu pozem. úpravy:		
Nabytí PM II. rozhodnutí (ukončení správního řízení):		
Zapsání do KN:		

Autoremedura:	Ne
Odvolaání:	Ne
Zpětvzetí:	Ne
Žaloba:	Ne

		Smlouva	Skutečnost
Náklady na	Ostatní práce (Studie dle § 11 Vyhlášky, vodo hospodářské, a jiné):		0tis. Kč
	Přípravné projekční práce:	30	30tis. Kč
	Přípravné zeměměřické práce:	335	322tis. Kč
	Zpracování návrhu poz. úprav:	860	858tis. Kč
	Celkem etapy návrhu:	1 225	1 210tis. Kč
	Pořízení DKM (případně GP):		0tis. Kč
	Vytyčení a označení pozemků:		0tis. Kč
	Celkem:	1 225	1 210tis. Kč

		Skutečnost
Náklady na	Jiné práce - výkup pozemků:	0tis. Kč
	Jiné práce - věcná břemena:	0tis. Kč
	Náhrady újmy na majetku v důsledku činnosti pro pozem. úpravy:	0tis. Kč
	Celkové náklady na zhotovení návrhu:	1 210tis. Kč

		Smlouva	Skutečnost
Náklady na	Zpřístupnění pozemků (cesty cementobetonové):		0tis. Kč
	Zpřístupnění pozemků (cesty asfaltové):		0tis. Kč
	Zpřístupnění pozemků (cesty penetrační):		0tis. Kč
	Zpřístupnění pozemků (cesty dlážděné):		0tis. Kč
	Zpřístupnění pozemků (cesty štěrkové):		0tis. Kč
	Zpřístupnění pozemků (cesty stabilizované):		0tis. Kč
	Zpřístupnění pozemků (cesty nezpevněné):		0tis. Kč
	Zpřístupnění pozemků (cesty ostatní):		0tis. Kč
	Protierozní opatření:		0tis. Kč
	Vodohospodářské opatření:		0tis. Kč
	Ochrana a tvorba život. prostředí:		0tis. Kč
	Jiná opatření:		0tis. Kč
	Celkem:	0	0tis. Kč

Náklady na poz. úpravu celkem:	1 225	1 210tis. Kč
--------------------------------	-------	--------------

	Předpokládaný rozsah realizace ze schváleného návrhu	Skutečný rozsah realizace (realizace do současnosti)
Zpřístupnění pozemků (cesty v ha):		ha
Zpřístupnění pozemků	2 500	Cementobetonové: 0 Asfaltové: 0 Penetrační: 0m Dlážděné: 0 Štěrkové: 0

Rozsah spol. zařízení:	(cesty v m):		Stabilizované: 0
			Nezpevněné: 0
			Ostatní: 0
			Celkem: 0
	Protierozní opatření:	0	0ha
Vodohospodářské opatření:	0	0ha	
Ochrana a tvorba životního prostředí (ÚSES):	3	0ha	
Celkem:	3	0ha	

© 2009-2011 Ministerstvo zemědělství