

Záznam z projednání akce:**„Mlýnský náhon, Horní Moštěnice – optimalizace toku“**

konaného 22. června 2017 2017 v 10:00 hodin sídle Povodí Moravy, s.p., K Moštěnici 186/1, Přerov

Přítomni dle prezenční listiny:

AGPOL s.r.o., Olomouc Ing. Jakub Feltl, Ph.D.

Povodí Moravy, s.p. Ing. Ondřej Polách
Ing. Zdeněk Hadaš
Ing. Eliška Látalová

Investorem akce je Povodí Moravy, s.p, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Účelem jednání bylo představení dílčích výstupů I. etapy studie.

V průběhu jednání byly na situačním výkrese a podélném profilu představeny výsledky zpracovaných podkladů (geodetické zaměření, historická dokumentace) a dílčích hydrotechnických výpočtů.

Z podélného profilu vynesného na základě provedeného geodetického zaměření a historické PD bylo zjištěno, že vzduť hladiny v intravilánu obce Horní Moštěnice je výrazně ovlivněno zvýšenou niveletou mezi hospodářským mostem v ř. km 10,011 a železničním mostem v ř. km 10,485. Koryto je v tomto úseku výrazně zaneseno sedimentem. Tyto výsledky budou ověřeny a potvrzeny terénní pochůzkou.

Bylo dohodnuto, že na dalším jednání bude představen výsledek vlivu odtěžení sedimentu v úseku mezi km 10,011 – 10,485 a v intravilánu obce Horní Moštěnice v místech, kde je zaměřená úroveň dna výše, než kolaudovaná niveleta úpravy na průběh hladin v řešeném úseku Mlýnského náhonu.

Projektant také ověří vliv na zanášení koryta při odstranění betonového prahu u bývalého mlýna km 9,140.

Termín dalšího jednání bude ještě upřesněn. Předběžně byl dohodnut na 3. či 4. července.

Zapsal:

Ing. Jakub Feltl, Ph.D.

Podpisy přítomných viz prezenční listina

z projednání
Mlýnský náhon, Horní Moštěnice – optimalizace toku
kterého se účastnili dne 22.6. 2017

kterého se účastnili dne 22.6. 2017

[illegible]