

Záznam z jednání akce:**„Bečva, Přerov – Protipovodňová ochrana města nad jezem, DÚR“****Datum:** 17. 12. 2015**Místo:** Povodí Moravy, s.p., Brno, zasedací místnost**Přítomni:** dle přiložené prezenční listiny

Předmětem jednání bylo:

- harmonogram akce
- probíhající inženýrská činnost
- ostatní

Harmonogram akce:

Přítomní byli zástupcem zhotovitele sdružení společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. a Agroprojekce Litomyšl, spol. s.r.o. seznámeni s upřesněním harmonogramu akce. Podstatný je termín zahájení projekčních prací stanovený dle podmínek SoD na 14.10.2015. Od tohoto data se dále odvíjejí další termíny prací. Podrobněji viz příloha záznamu – Harmonogram akce.

Probíhající inženýrská činnost:

Zástupce zhotovitele rekapituloval a podal informaci o aktuálním stavu získaných podkladů k projekční činnosti, zajištění vyjádření ohledně existenci sítí a o průběhu zajištění geodetických a průzkumných prací.

K analýze stávajících podkladů bylo konstatováno:

- (Těžba nánosů – Bečva – Přerov 2015) – při návrhu těžení prohrábek bude zohledněna technická náročnost jejich manipulace a odvozu
- (PD rekonstrukce železničního mostu x zakresl. kanalizace VaK Přerov) - byl představen stávající dispoziční stav konstrukcí a sítí pod pravobřežním krajním polem železničního mostu. Z této vyplynulo, že se projektant bude v rámci řešení objektu zabývat zajištěním stability mostního pilíře a dna v tomto úseku, přeložením odvodnění podjezdu, přeložením sdělovacího kabelu CETIN, silového kabelu VN ČEZ Distribuce a optického kabelu ČEZ ICT a pokud to bude možné i snížením podjezdu komunikace na Prechezu s jejím příslušným opevněním.
- (zákresy sítí společnosti VaK Přerov a.s.) – bylo diskutováno zaústění odlehčovacích řadů do toku Bečvy. V rámci průzkumných prací provede projektant identifikaci těchto zaústění s popisem jejich aktuálního stavu – zabezpečení proti zpětnému vtoku. Na základě zjištěného stavu bude na následném výrobním výboru rozhodnuto o dalším postupu v této věci.
- Byl zmíněn zatrubněný Vinárský potok – objednatel upozornil, že bude v blízké době zpracován pasport zatrubnění. Po jeho zhotovení bude tento dán k dispozici zhotoviteli pro případné zohlednění v projektové dokumentaci.
- (katastr nemovitostí – majetkoprávní vztahy) – veškeré uvažované pozemky jsou ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p., města Přerov, ÚZSVM, Českých drah a obce Prosenice (předpokládaný profil plaveninového profilu na PB).

- Ing. Zedníček k majetkoprávní problematice informoval o aktuální dohodě o bezúplatném převodu předmětných pozemků na pravém břehu nad železničním mostem ve vlastnictví ÚZSVM na město Přerov.
- (existence inženýrských sítí) – Bylo osloveno 26 potenciálních správců inženýrských sítí. Předběžně bude nutné jednat o přeložkách odvodnění Vak Přerov, sdělovacího kabelu CETIN, silového kabelu VN ČEZ Distribuce a optického kabelu ČEZ ICT vše pod železničním mostem, dále o křížení stavby PPO s kanalizačním řadem Vak Přerov (u tenisu). Ostatní bude upřesněno po doložení zbývajících stanovisek (zejména SŽDC a PRECHEZA).
- Geodetické práce byly zahájeny 10.12.2015. Zaměřované lokality: pilíře bývalého jezu, nábřeží Dr. E. Beneše, nábřeží PFB, lokalita u tenisových kurtů, příčné profily Bečvy.
- Inženýrskogeologický průzkum byl proveden 10.12.2015. Lokality průzkumných prací: nábřeží Dr. E. Beneše (1 kontrolní vrt), nábřeží PFB (1 kontrolní vrt), lokalita u tenisových kurtů (3 kontrolní vrty)

Ostatní:

Dále bylo diskutováno následující:

- Obnova dřevin na ochranné hrázi „Rybářská alej“ v Přerově – výsadba bude navržena v s ohledem na výklad platné legislativy Ing. Danielelem Pokorným, ředitelem odboru správy ve vodním hospodářství a správy povodí v dopise ze dne 15.10.2015 adresovanému zástupcům města Přerov – výsadba může být provedena s ohledem na znění čl. 11 odst. 2 kapitoly C) metodického pokynu č. 1/2010 k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly a v souladu s – na přísypu hráze za předpokladu opatření proti prorůstání kořenového systému do tělesa hráze
- V lokalitě u tenisu se předpokládá s kácením stromů na návodní hraně koruny hráze a na vzdušném líci při patě hráze, kde bude na nově zřízeném přísypu provedena náhradní výsadba
- Zhotovitel po zažádání obdrží od objednatele aktuální dendrologický průzkum z roku 2012. Pokud proběhne v první polovině roku 2016 aktualizace průzkumu, bude tento rovněž poskytnut zhotoviteli.
- V případě lokality nábřeží Dr. E. Beneše nad železničním mostem bude kácení dřevin a s tím spojené umístění protipovodňové zídky projednáno se zástupci města Přerov.
- Zhotovitel po zažádání obdrží od objednatele jako podklad zpracované analýzy proudění podzemní vody v rámci dříve navrhovaných protipovodňových opatření v lokalitě.

Záznam zapsal dne 18.12.2015

Ing. Marek Holinka, VRV a.s.

Přílohy:

- listina přítomných ze dne 17.12.2015
- harmonogram prací

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na jednání - výrobní výbor dne 17.12.2015 akce

BEČVA, PŘEROV – PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA MĚSTA NAD JEZEM (DÚR)

[illegible]

