

ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	IČ: 070 934 97	MORAVIA PROJEKT s.r.o. Mírová 607 739 32 Řepiště	
ING. TOMÁŠ KUBALA	ING. TOMÁŠ KUBALA	Tel. 608 116 969		
		tomas.kubala@moraviaprojekt.cz		
INVESTOR: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava			FORMÁT	3xA4
NAZEV AKCE:  DEMOLICE RD Č.P. 39, 02.040 OPATŘENÍ ZÁTOR - LOUČKY, OHO, STAVBA Č. 5880			STUPEŇ	ODSTR. STAVBY
			DATUM	09/2020
			Č. ZAKÁZKY	7/2020
MÍSTO STAVBY:  PARC. Č. 255, K.Ú. LOUČKY U ZÁTORU			MĚŘÍTKO	
			ČÍSLO VÝKRESU  D-01	
TECHNICKÁ ZPRÁVA			ODSTRANĚNÍ STUDNY NA PARC. Č. 255	

a) **Popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení**

Odstraní se zákrytová deska a nejvýše položená skruž. Dolní část studny se zasype hrubozrnným kamenivem fr. 8-64 do výše min. 100mm nad hladinu vody. Na tento násyp bude provedena oddělovací vrstva šterkopísku fr. 4-8 tl. 150mm. Tyto násypy kameniva nutno provádět ručně po vrstvách max. 300mm a řádně hutnit. Zbylý prostor studny bude zasypán vhodným zhutnitelným materiálem.

Po skončení prací budou dotčená místa ohumusována a zatravněna. Zemina bude rozprostřena pouze jako vrchní vrstva na kulturní vrstvy nižší kvality.

Tyto plochy a dále všechny plochy dotčené výstavbou budou upraveny zatravněny dle ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9031 Travníky a jejich zakládání. Poškozené plochy budou před výsevem pečlivě zkypřeny. Odpady, kameny o průměru větším než 5 cm a části rostlin, které se obtížně rozkládají je nutno odstranit, vegetační vrstvu doplnit na tl. min. 10 cm, srovnat do roviny a napojit plynule na okolní terén a vyset travní osivo „Parková směs“ v množství min. 25 g/m<sup>2</sup>.

b) **Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy**

Zvláštní či neobvyklé konstrukce se ve stavbě nevyskytují.

c) **Rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků**

Rozměry konstrukčních prvků jsou zřejmé z výkresové části projektové dokumentace. Předpokládají se konstrukční materiály dobré jakosti.

d) **Návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru**

Sled bouracích prací je následující:

- odstranění studny
- ohumusování, zatravnění

e) **Úpravy zjištěných podzemních prostorů**

Dutiny a nově vzniklé prázdné prostory se zasypou sutí a řádně zhutní. Hutnění se bude provádět po vrstvách 0,3m.

f) **Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů**

Není řešeno. Podchycovací a zpevňovací práce nebudou vyžadovány.

g) **Nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací**

Není nutno provádět pomocné konstrukce a úpravy pro zajištění bouracích prací.

h) **Speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací při zvláštních postupech (např. použití trhacích prací)**

Nejsou vyžadovány žádné speciální požadavky.

**i) Fotodokumentace**



*Pohled na studnu*



*Pohled do studny*

V Řepištích, září 2020

Vypracoval: Ing. Tomáš Kubala