

Zápis

Z prohlídky dolních vzpěrných vrat PK Pardubice konaném dne 8.8.2017

Přítomni: závod3 – p. Piša, p. Franc, p. Kučera

Odbor TPČ – Ing. Benčík

1. Prohlídka navazuje na zápis ze dne 28.6.2017.
2. Prohlídka se uskutečnila na základě informace obsluhy VD o zhoršujícím se stavu vrat.
3. Při pohybu vrat se ozývají zvuky zadírání zejména u pravé vrátně. Těsnost vrat se oproti prohlídce z 28.6.2017 zhoršila. Vibrace vrat nadále přetrvávají beze změn.
4. Dnešního dne byl dohodnut následující postup:
 - PK bude i nadále ponechána v provozu
 - Provozovatel (p. Kučera) zajistí přípravu vrat pro geodetické měření (osazení měřících bodů a vymezení vůlí u dorazových šroubů obojkových ložisek) v termínu do 11.8.2017
 - Odbor TPČ (Ing. Michálek, Ing. Benčík) provede geodetické zaměření vrat v termínu do 16.7.2017
 - Na základě výsledku zaměření vrat bude rozhodnuto o dalším provozování vrat.

Zapsal: Ing. Benčík

