

NÁVRH PLÁNU KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

**Žeranovka, km 3,070 – 3,960,
Žeranovice – oprava opevnění, odstranění nánosů**

Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby:

Žeranovka (oprava opevnění, odstranění nánosů)

Realizace oprav opevnění a odstranění nánosů bude probíhat jedním zhotovitelem.

Rozpis kontrolních prohlídek

1. kontrolní prohlídka

Bude realizována jako předání staveniště investorem zhotoviteli, za účasti technického dozoru investora (dále jen TDI). Zde bude předáno vytýčení obvodu staveniště, základní výškové body, plán kontrolních prohlídek a ostatní doklady potřebné k zahájení stavby. O tomto bude sepsán samostatný zápis.

2. kontrolní prohlídka

Bude provedena po ukončení přípravných prací. Přípravné práce budou spočívat v odstranění dřevin z průtočného profilu. Dále bude provedeno odstranění původního opevnění. Betonové dlaždice budou odvezeny na skládku odpadů. Prohlídka bude provedena za účasti investora a TDI.

Rovněž bude kontrolován soulad údajů ve stavebním deníku se skutečným stavem provedených prací a soupisem provedených prací, který bude předkládán zhotovitelem stavby.

3. kontrolní prohlídka

Bude provedena po odstranění nánosů ze dna potoka. Před kontrolní prohlídkou bude nános odstraněn i ze zaklenutých částí potoka. Prohlídka bude provedena za účasti investora a TDI.

Rovněž bude kontrolován soulad údajů ve stavebním deníku se skutečným stavem provedených prací a soupisem provedených prací, který bude předkládán zhotovitelem stavby.

4. kontrolní prohlídka

Bude provedena po pokládce dlažby v navržených úsecích. Bude kontrolováno dodržení příčné i podélné vazby, dále bude provedena kontrola řádného zaspárování. Prohlídka bude provedena za účasti TDI. V případě zjištěných nedostatků, bude nařízeno rozebrání daného úseku. Při této prohlídce bude prováděna i kontrola kvality rovnání. Bude kontrolována kvalita lomového kamene, tloušťka kce, vazba v podélném i příčném směru.

V rámci prohlídky bude kontrolován soulad údajů ve stavebním deníku se skutečným stavem provedených prací a soupisem provedených prací, který bude předkládán zhotovitelem stavby.

5. kontrolní prohlídka

Tato prohlídka bude současně předáním dokončeného díla zhotovitelem a jeho převzetí investorem. O této skutečnosti bude proveden zápis, ve kterém budou popsány případné vady a nedodělky, včetně stanovení termínu k jejich odstranění.

Současně zde budou předány zhotovitelem doklady pro k dokončenému dílu.

Tato kontrolní prohlídka bude provedena za účasti zhotovitele, investora, projektanta a TDI.

6. kontrolní prohlídka

Tato prohlídka bude provedena v rámci místního šetření při kolaudačním řízení, a to za účasti investora, příslušného vodoprávního úřadu a jím přizvaných účastníků řízení.

Organizace kontrolních prohlídek

Kontrolní prohlídky bude svolávat TDI pozvánkami. K účasti na těchto prohlídkách bude mimo výše uvedených osob pravidelně zván rovněž zástupce příslušného vodoprávního úřadu.

Při těchto prohlídkách bude mimo jiné rovněž kontrolováno dodržování zásad BOZP.

Mimo pravidelných kontrolních prohlídek budou TDI prováděny kontroly provádění stavebních prací, jejichž výsledky bude TDI prezentovat na kontrolních prohlídkách.

Mimo výše uvedených 6 kontrolních prohlídek budou provedeny mimořádné kontrolní operativní prohlídky, a to vždy po odeznění mimořádné události (např. povodně, havárie apod.)