

Záznam z prvního výrobního (vstupního) výboru akce:

„VD Rožátov, oprava dna štěrkové propusti“

ze dne 24.6.2020

Povodí Labe, státní podnik, závod 3, provozní středisko Mladá Boleslav

Zúčastnění:	za objednatele	Ing. Jan Kurka
	Povodí Labe, státní podnik	Ing. Tomáš Bechyně
		Ing. Daniel Benda
	za zhotovitele	Ing. Tomáš Klemša
	VODNÍ DÍLA – TBD a.s.	

V rámci prvního vstupního výrobního výboru pro akci „VD Rožátov, oprava dna štěrkové propusti“ bylo v rámci jednání provedeno upřesnění zadání akce. Investorem byla dohledána fotografická dokumentace provedení těžkého záhozu pod štěrkovou propustí. Byla provedena prohlídka díla na místě.

Projednávány byly:

- možné varianty opravy kaverny pod dnem štěrkové propusti,
- možné způsoby provedení jímky od dolní vody,
- způsob zahrazení od horní vody, termíny provedení stavby, maximální možná délka vypuštění (snížení) dolní vody, předání podkladů.

Závěr:

Projektant navrhne opravu dna štěrkové propusti dle hlavních zásad uvedených v Záměru opravy z října 2019.

V místě dolní vody se předpokládá se provedení zemní jímky. Materiál bude navržen tak, aby se dal využít pro zásyp výmolů ve dně pod štěrkovou propustí a nemusel se odvážet na skládku. Projektant cenově prošetří případnou možnost zajímkování od dolní vody pomocí štětové stěny.

Zahrazení od horní vody bude navrženo s pomocí speciálního provizorního hrazení ve vlastnictví investora Povodí Labe, státní podnik. K jeho instalaci je nutné využít pomocné potápěčské práce. Náklady na instalaci provizorního hrazení budou zahrnuty do VON (odhad cca 60-100 tis. Kč za montáž před stavbou a demontáž po stavbě).

Termín na provedení stavby se předpokládá pro rok 2022 (léto-podzim). Maximální délka snížení dolní vody může být cca 1 týden (důvodem je udržování hladiny v okolních studních). Hloubka snížení o cca 1,0 m (podklad pro jednání s úřady).

Investor zašle projektantovi dostupné podklady (případně zaměření atd.).

Zaznamenal: Ing. Tomáš Klemša, VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hyberská 40, Praha 1, 110 00