

## **Zápis z výrobního výboru**

### **Akce:**

MVN Levínská Olešnice, oprava bezpečnostního přelivu

### **Datum:**

23.11.2023

### **Zúčastnění:**

Ing. J. Kurka, Ing. D. Benda (Povodí Labe, státní podnik),

Ing. T. Klemša (zpracovatel dokumentace)

Předmětem jednání bylo představení dokumentace v konceptu pro předání.

### **Domluveno bylo:**

Projektant provede kontrolu PD a opraví rozpočet VON.

V rozpiskách bude uvedeno datum předání PD: 11/2023

V souhrnné technické zprávě B bude aktualizovaná předpokládaná celková cena prací: SO+VON (bez DPH).

Uvede v soulad výkres tvaru, výkres výztuže nebo schéma výztuže s požadavkem na dopracování RDS (výkresy výztuže), který je uvedený ve VON pro jednotlivé konstrukce.

Pro skládku odpadů bude položkově použita recyklační skládka (nižší ceny za uložení stavebního odpadu). Z VON budou odstraněny položky pro:

- ostatní vybavení staveniště, energie pro zařízení staveniště

Doplněny nebo opraveny v popisu ve VON bude:

- povodňový plán, havarijní plán
- doplněna cesta (přístupová na stavbu) a to do zařízení staveniště
- položky, které se významem dublují (např. čištění a úklid dotčených komunikací v zařízení staveniště) budou odstraněny

Pokud nebudou zpracovány detaily stavby (např. kotvení těsnícího pásu), bude na ně zaveden odkaz do VON s požadavkem na jejich dopracování dodavatelem a odsouhlasení na stavbě.

Protože nelze předpokládat, že podkladní beton pod betonovými prefabrikáty (stávající opevnění dna spadiště) má zcela vyhovující parametry (pevnost, namrzavost, není známa jeho výška) bylo domluveno, že tento prvek bude v projektové dokumentaci nahrazen za nový.

Projektant po opravě zašle ke kontrole. Předpokládá se případné dopracování PD po doručení vyjádření dotčených organizací a stanovisek vlastníků pozemků, na kterých jsou navrženy přístupy na stavbu.