

**Název stavby:**

**Habrovický kačák – doporučená opatření dle TBD**

Revize:

**Zákazník:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov

**Zhotovitel:**

Subdodavatel:

## PLÁN KONTROL A ZKOUŠEK (KZP)

**SO:**

01 Habrovický Kačák

Zpracoval:

Jméno a příjmení	Funkce	Datum	Podpis

Odsouhlasil:

Jméno a příjmení	Funkce	Datum	Podpis

Zhotovitel:			PLÁN KONTROL A ZKOUŠEK					Revize:			
Poř. č.	Předmět kontroly	Norma, Předpis	Místo kontroly	Četnost, Množství	Druh kontroly	Záznam	Poznámka	Kód účasti			
								ZHO	ATD	GD	Povodí Ohře
1	Kontrola vytyčení a zajištění veškerých inženýrských sítí	PD, SoD	na stavbě	Před zahájením prací	DOC, VIZ	ZSD		W		W	W
2	Kontrola zhotovení konstrukcí pro převod vody za stavby	PD	na stavbě	Po realizaci hrázky a potrubí převodu vody	VIZ, ME	ZSD		W			W
3	Kontrola stability a průsaků provizorní hrázky a převádění vody	PD	na stavbě	Průběžně	VIZ	ZSD		W			
4	Odstranění stávajících konstrukcí určených k demontáži a bourání	PD	na stavbě	Po odstranění konstrukcí a bouracích prací	VIZ	ZSD		R			W
5	Kontrola základové spáry vč. její únosnosti po odstranění stáv. staveb	PD	na stavbě	Po odstranění stáv. stavby, objektu	VIZ, ME	ZSD		C	W		R
6	Kontrola výztuže, krytí výztuže, bednění základových pasů	PD	na stavbě	Před provedením betonáže	VIZ	ZSD		W	W		W
7	Kontrola betonové směsi	PD, ČSN	na stavbě	Před provedením betonáže	DOC	Protokol		C			
8	Kontrola provedení železobetonových konstrukcí	PD, ČSN	na stavbě	Po provedení betonáže a odbědnění	VIZ	ZSD		W	W	W	W
9	Kontrola zhuštění násypu Proctor standart	PD, ČSN	na stavbě	průběžně	ME	Protokol		C			
10	Kontrola provedení lávky	PD, ČSN	u dodavatele	Před montáží	VIZ, DOC	ZSD		W			W
11	Kontrola osazení a ukotvení lávky	PD	na stavbě	Po montáží	VIZ	ZSD		W			W

Zhotovitel:			PLÁN KONTROL A ZKOUŠEK					Revize:			
Poř. č.	Předmět kontroly	Norma, Předpis	Místo kontroly	Četnost, Množství	Druh kontroly	Záznam	Poznámka	Kód účasti			
								ZHO	ATD	GD	Povodí Ohře
12	Kontrola opevnění návodního svahu a opevnění koryta v podhráží	PD	na stavbě	Po provedení	VIZ	ZSD		W			W
13	Kontrola dosypání vzdušního svahu a koruny hráze	PD	na stavbě	Po provedení	VIZ	ZSD		W			W
14	Celková kontrola provedení stavby, funkční zkoušky	PD, SoD	na stavbě	Po provedení stavebního objektu	VIZ	ZSD, Protokol		C	W	C	HF, HI
15	Dodržování BOZP	PD, SoD, ČSN, platné vyhlášky a zákony	na stavbě	Průběžně	VIZ	ZSD	koordinátor BOZP	W		W	W

Zhotovitel:

Revize:

Zkratky:

GD - generální dodavatel

ATD - autorský dozor

ZHO - zhotovitel

SO - stavební objekt

**Druh kontroly**

VIZ - vizuální

ME - měření

DOC - kontrola dokumentace

NDT - nedestruktivní zkoušky

**Záznam**

MD - montážní deník

PD - projektová dokumentace

ZRT - záznam revizního technika

SoD - smlouva o dílo

ZSD - záznam ve stavebním deníku

**Kód účasti**

R - posuzovací bod

C - posuzovací bod s předáním záznamů

W - svědečný/ověřovací bod

H - zádržný bod

HF - zádržný bod fakturační

HI - zádržný bod pro inspekční orgán