

# Z Á P I S

## Ú V O D N Í V Ý R O B N Í V Ý B O R

datum konání: **17/03/2025**  
hodina konání: **09:30 hod.**  
místo konání: **Broumov**  
akce: **č. 119251001:**  
**„Stěna, Broumov, obnova LB zdi, ř.km 37,430 - 37,550“**  
**č. 119251002:**  
**„Stěna, Broumov, odstranění nánosů, ř.km 35,130 - 35,850“**  
přítomni: **viz Prezenční list**

Předmětem úvodního výrobního výboru je upřesnit rozsah projektových a průzkumných prací na výše uvedené akce a prodiskutovat možná řešení, i co se týče přístupů a limitů zájmového území.

### Projednávané body

#### Obnova LB zdi, č. 119251001:

- Úsek opravované zdi je vymezen mostem u č.p. 64 (p. Filipcik) a modrým plotem u průmyslového objektu č.p. 70 v délce 120 m dle podkladů.
- Původní zeď je zděná z řádkového zdiva, k ní byla později (cca v 70. letech) ve spodní části přistavěna přízdívka obložená lomovým kamenem ze žuly.
- Stav spodní části zdi (přízdívky) je v pořádku – bude pouze přespárována v nutné míře.
- Vrchní část zdi bude opravena v následujícím rozsahu:
  - dle prvotního ohledání je původní zeď mezi mostem u č.p. 64 (p. Filipcik) a ruinou (stavební parcela č. 552) značně porušená, kameny zdiva sedají, vytvářejí se dutiny, je vidět značná nesourodost, ze které se usuzuje, že povodeň v 09/2024 rub zdi podemlela, dřív ve většině úseku zřejmě chybí. Je nutné zeď v tomto úseku rozebrat a seskládat v původních parametrech znovu;
  - úsek od ruiny (stavební parcela č. 552) až k modrému plotu ponechat s tím, že se opraví poškozená místa a zeď se přespáruje.
- V celé délce zdi je potřeba odstranit náletové křoviny/dřeviny z líce, rubu a koruny zdi, a opravit parapety.
- Opravu zábradlí provést v nezbytné míře.
- Založení budov v blízkosti nábrežní zdi ověřit kopanými sondami.

Nánosy, č. 119251002:

- Jedná se o 4 nesouvislé úseky štěrkopískových nánosů.
- Nánosy odtěžit nad niveletou dna, koncentrovat je k patě nábrežní zdi (např. pomocí krátkějšího bagru) a z koryta těžit mechanizací ze břehu.
- Možnost uložení nánosů na skládku ve Velkém Poříčí u Trutnova.

Přístupy ke stavbě:

- Přístupy je nutno projednat s vlastníky pozemků.

Ostatní:

- Zástupce investora upozorňuje na nutnost odevzdání projektu ke kontrole 10 dní před termínem, což je 29/05/2025.

Záznam provedla: Ing. Helena Birkett  
ve Vysokém Mýtě, dne 18/03/2025

**Přílohy:**

1      Prezenční list