

Zápis z prohlídky vodní nádrže Jahodnice ze dne 14. 9. 2017

Název akce:

„VD Jahodnice, odstranění nánosů“

Prohlídka vodní nádrže k výše uvedené akci se zúčastnili zástupci Povodí Labe, s. p. zapsaných v prezenční listině, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Se správcí vodního toku byl projednán záměr opravy a předmět díla uvedený ve smlouvě o dílo. V průběhu prohlídky byly projednány a dohodnuty následující body:

- projektant seznámil zúčastněné s dosavadní rozpracovaností projektové dokumentace. Společnost Empla AG spol. s r. o. provedla doplňující odběry sedimentu z vodního díla a předala k rozboru laboratoři. Bylo obesláno 20 významných zemědělských družstev s žádostí o vyplnění dotazníků, zdali jsou ochotni vytěžený sediment využít na jejich polnostech. Prozatím byl telefonicky potvrzen zájem jednoho družstva. Připravuje se geodetické zaměření břehů zátopy a poloha sedimentu;
- ing. Sutner sdělil, že na nátoku se jedná o písčité sediment, který lze po odvodnění vytěžit klasickými rypadly. Sediment u hráze bude problematické odvodnit, je stále ve zvodněném stavu a ve vlnosku. Po vypuštění nádrže lze předpokládat pohyb sedimentu v průvodní trase zatopeného koryta a nemožnost pohybu mechanismu po povrchu sedimentu;
- předpokládá se odtěžení sedimentu rypadly a sacími bagry (budou prověřeny dostupné technologie);
- zatopené koryto je u hráze ukončeno kbelem, který je zcela pod hladinou vody a pod nánosem sedimentu;
- realizace akce se z důvodu značného množství sedimentu a požadavků zemědělského družstva pro uložení sedimentu předpokládá vždy na podzim po dobu 2 let. Nádrž bude, pravděpodobně dle požadavků odboru životního prostředí, vypuštěna až na konci léta;
- v průběhu vypouštění budou odchytávány zvláště chráněné druhy a odloveny ryby (bude projednáno s rybáři);
- realizace akce bude probíhat současně s již povolenou akcí: „VD Jahodnice, zvýšení retenční fce rekonstrukcí tělesa hráze a spodních výpustí“;
- ing. Adamíra prověří požadavek majetkoprávního odboru na řešení záborů (odkup, nájem, souhlas se stavbou,...) pozemků v zátopě. Dále zajistí pro projektanta plnou moc k zastupování Povodí Labe, s. p. ve věci zajištění povolení stavby;
- projektant obešel zátoku nádrže a možné příjezdové cesty a usuzuje, že jediný možný příjezd je po zpevněné cestě k hrázi. Ostatní příjezdy jsou nedostatečně široké, nezpevněné a pro techniku strmé. Za předpokladu podzimního termínu provádění stavebních prací by uvedené způsobovalo komplikace a navýšení ceny prací.

Další výrobní výbor se uskuteční v provozním středisku v Jičíně, předpoklad listopad 2017. K jednání se přizvou zástupci odboru životního prostředí (MěÚ Nová Paka).

Zapsal: Ing. Ladislav Roušar

Revidovali: Ing. Jan Adamíra, Ing. Jan Sutner