

Na VD Stanovice, dne 24. 01. 2020

Z Á Z N A M Z "VÝROBNÍHO VÝBORU"

datum konání: **24. 01. 2020**
hodina konání: **11:00 hod**
místo konání: **VD Stanovice**
akce: **„VD Stanovice – vztlakoměrné vrtý a injektáže“ - DSJ**

Úvod

Jednání bylo svoláno za účelem upřesnění zpracování projektové dokumentace (DSJ) „VD Stanovice – vztlakoměrné vrtý a injektáže“ dle smlouvy o dílo č. objednatele 1386/2019 a č. zhotovitele A2201/20.

Záznam z jednání

Za účasti přítomných, viz. prezenční listina, která je součástí záznamu, byl projednán obsah výše uvedené smlouvy o dílo a upřesněn rozsah prací. Projektová dokumentace bude zahrnovat likvidaci vystrojení stávajících vztlakoměrných vrtů v injekční chodbě (ICH) o celkovém počtu 37 ks včetně jejich zainjektování. V dilatačních blocích 13 a 11 budou ponechány vrtý realizované v roce 2003. Dále bude proveden návrh nových vztlakoměrných vrtů v dilatačních blocích 4 až 24 (celkem 21 dilatačních bloků) a to vždy 2 vrtý na návodní a 2 vrtý na vzdušní straně injekční chodby (celkem 80 ks). Dvojice vrtů budou mít délku 5 m a 10 m. V blocích č. 11 a 13 budou navrženy vrtý jen na návodní straně ICH. Vztlakoměrné vrtý budou konstrukčně navrženy výhradně z nerezových prvků podle použitého vzoru na VD Kadaň. PD bude dále řešit obnovu chodníku v dilatačním bloku 14 ICH, a to v rozsahu od dilatační spáry bloků 13-14 až k místu přerušení chodníku odvodněním ICH. V neposlední řadě bude v PD řešeno zainjektování průsaku v podlaze dilatačního bloku 14.

S výše uvedeným zpřesněným rozsahem prací souhlasí jak zástupci objednatele, tak zhotovitele.

Bylo provedeno a přítomnými odsouhlaseno následující členění na stavební objekty, které bude dodrženo ve zpracovávané PD:

SO 01 – Likvidace stávajících vztlakoměrných vrtů (oprava)

SO 02 – Návrh nových vztlakoměrných vrtů (oprava)

SO 03 – Injektáž průsaků v 14. dilatačním bloku ICH (oprava)

SO 04 – Obnova chodníku v 14. dilatačním bloku ICH (oprava)

Zapsal: Ing. Stanislav Plecítý