

V Teplicích, dne 06. 03 .2019

Z Á P I S Z VSTUPNÍHO VÝROBNÍHO VÝBORU

"Chlumecký p. (Chlumeck) opevnění koryta VT – havárie"

datum konání: **06. 03. 2019**
hodina konání: **12:00 hod**
místo konání: **Teplice**
akce: **"Chlumecký p. (Chlumeck) - opevnění koryta VT – havárie"**

Jednání VVV, přítomní dle prezenční listiny

1) Technické řešení:

- a) Zdi s lícím zdivem z lomového kamene (žula), základový pas a dřík zdi budou z prostého nebo slabě vyztuženého betonu. Šířka zdi v koruně bude 50 cm, sklon líce 10:1.
- b) Základové pasy založeny 80 cm pod niveletu dna.
- c) Dno v rozsahu zdí opevněno dlažbou nasucho nebo do betonového lože, opraveny stabilizační prahy
- d) V rozsahu rovinanin budou figury ve svahu a rovněž zapuštěné ve dně paty podél svahu (čedič).
- e) Pravobřežní zeď v závěru úpravy-spárování, opravy líce, zajištění základu
- f) Kácení bude provedeno před stavbou, v době vegetačního klidu.
- g) Odvodnění komunikace je řešeno pouze v souběhu LB zdi a vozovky, zaústění nad mostem k nemovitosti p.č. 635.
- h) Předchozí stupně dokumentace nejsou.

- 2) Členění na opravy a rekonstrukce: Celá stavba je opravou
SO 01 Oprava opevnění břehů
SO 02 Oprava opevnění dna
SO 03 Odvodnění komunikace
SO 04 Úpravy STI
SO 05 Objekty

SO 06 Vegetační úpravy

- 3) Řešení pozemků – stavba vyžaduje trvalé zábory i dočasné zábory, cena za dočasný zábor – dle požadavku vlastníků doložena k ZVV. Pozemky budou vypořádány na základě GP.
- 4) Kolize s inženýrskými sítěmi, termínové omezení pro realizaci: v místě opravy stavebních konstrukcí výusti, křížení s vedením vodovodu, plynovodu (2x), v blízkosti kabely NN, plynovod, SEK (kabely Cetin). Na levém břehu je jímka na vodu- navrhujeme zrušení.
- 5) Termínové omezení je dáno vegetačním obdobím. Stavba není v CHKO, je v památkové zóně. Správní úřad bude vyzván k vyjádření se k navrženému řešení.
- 6) Podmínky dalších subjektů včetně vnitropodnikových (VHD apod.), termínové omezení pro realizaci, viz výše.
- 7) Hydrotechnické a statické výpočty: Kapacita koryta se nemění, statické posouzení zdi bude doloženo.
- 8) Odlišnosti pro provádění stavby důležitá při zadávání zakázky (dotace,...) nejsou.
- 9) Smlouvy o spoluúčasti-město, zajistí POh
- 10) Přeložky STI a přípojek: K záměru bude svoláno jednání na MěÚ v Chlumci (zajistí POh). Předpoklad-začátek 05.2019. Sítě v závěru úseku jsou v průtočném profilu toku. Pokud přeložky sítí nezajistí a nebudou financovat vlastníci nebo město, POh zachová stávající stav a zdi budou pouze opraveny. Zároveň bude projednáno řešení přeložky plynu k p.č.645/1.
- 11) Příjezd k p.č. 635 paní Vrubová: Dle majetkové evidence je opevnění dna v majetku POh. Opevnění dna bude opraveno v rozsahu celého úseku (tedy i po mostem k p.č.635).
- 12) Stávající můstek k p.č.645/1 a zdi vyžadují opravu a nemohou být zachovány. V souvislosti s jednáním na MěÚ bude projednáno řešení úpravy. Buď bude lávka osazena samostatně, mimo konstrukce nábrežních zdí, nebo budou opěry lávky součástí objektu přemostění, a budou předány vlastníku nemovitosti.
- 13) Přístupy na stavbu musí být řešeny mimo levý břeh pod zájmovým úsekem. MěÚ bude osloven k případnému zajištění pozemků pro ZS.











PREZENČNÍ LISTINA

"Chlumecký p. (Chlumec) - opevnění koryta VT - havárie"

datum konání: 06. 03. 2019

hodina konání: 12:00 hod

místo konání: Teplice

Jméno a příjmení	Organizace	Kontakt	Podpis
Milan Müller	Mürabell s.r.o.	mmuller@hydroka.cz, 608024636	
ŠTĚPĚNA ŠTĚPÁNEK P. O.		STYBLOVA@POH.CZ	
HANA CIVINOVÁ	POH. CZ	CIVINOVA@POH.CZ	
VÍT ŠTEFKA	-11- PRAVOZTEL	STEFKA@POH.CZ	
L. SUSSENKA	POH-VI2	sussenka@poh.cz	
DRAGOMÍR VÍTOVÁ	POH-TPE	vitova@poh.cz	
DANUŠ DAVOŘ	POH-PAZ	Depve@POH-CZ	
INO ŠKAFEK	POH-PRÁVZTEL	SKAFEK@POH.CZ	
DEJEK HŘEBEC	POH-VI2	hrbec@poh.cz	